

| Fachbereich | Sachgebiet | Aktenzeichen | Telefon | Datum |
|--|------------|--------------|----------------------|------------|
| FB 3 | SG 3.1 | 043.12 | 24-290 | 27.11.2018 |
| <u>Bekanntgabe</u> - öffentlich - | | | | |
| Beratung im Technischer Ausschuss | | | am 05.12.2018 | |

Steg am Rathaus

Im September/Oktober 2018 war die Montage eines Steges an das Rathaus geplant. Der Steg führt von der Fußgängerzone (Bereich Brücke) zum Schlossplatz. Der Prüfstatiker war jedoch mit der Befestigung am Mauerwerk nicht einverstanden, da entsprechende Festigkeitsversuche zeigten, dass es sich hierbei um relativ weiches Tuffsteinmauerwerk handelt. Der Steg muss deshalb eine andere Art der Befestigung erhalten. Die Befestigung soll jetzt durch die Untergeschossmauer durchgeschraubt werden, d. h. die Sicherung erfolgt durch eine Kopfplatte auf der Innenseite der Wand im Untergeschoss des Rathauses. Hierzu sind neue Pläne des Statikers erforderlich. Die Montage wird deshalb erst im Frühjahr 2019 stattfinden können.

Zunächst muss noch untersucht werden, ob im Bereich des neu erstellten Treppenhauses eine Befestigung an der Mauer unmittelbar an der Rohrach möglich ist. Hierzu ist eine Aufgrabung erforderlich, um nachzusehen, ob die Mauer entsprechend ausgebildet (L-Form) oder ob hier eine Verstärkung erforderlich ist.