

Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten) - VERTRAULICH -
 Stand: 07.11.2016 ff

KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
300		Bauwerk - Baukonstruktion											
		<i>Testfassade - Voruntersuchung</i>											
331		Holzkonstruktion	Holzbau Stahl, Kuchen			29.195,14 €	29.195,14 €		29.195,14 €	29.195,14 €		29.195,14 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
			Holzbau Stahl, Kuchen			8.564,63 €	8.564,63 €		8.564,63 €	8.564,63 €		8.564,63 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
			Holzbau Stahl, Kuchen			60,76 €	60,76 €		60,76 €	60,76 €		60,76 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
332		Lucido-Elemente	Wenger, Fenster AG, CH			26.524,36 €	26.524,35 €		26.524,35 €	26.524,35 €		26.524,35 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
332		Lucido-Elemente	Zollgebühren für Fassadenelem.				724,76 €		724,76 €	724,76 €		724,76 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
332		Lucido-Elemente Akustivabsorber	Lucido Solar AG, Will, CH				1.213,50 €		1.213,50 €	1.213,50 €		1.213,50 €	
334		Fenster	Glasbau Hahn, Stockstadt			5.592,56 €	5.592,56 €		5.592,56 €	5.592,56 €		5.592,56 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
334		Verfugung Solar u. Glaselemente	Strecker, Peuckert, Esslingen			404,60 €	404,60 €		404,60 €	404,60 €		404,60 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
339		Außenwandbohrungen	Weber Betontechnik, GD			1.328,64 €	1.328,64 €		1.328,64 €	1.328,64 €		1.328,64 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
339		GFK-Spezialprofile	Exel composites GmbH			1.643,94 €	1.643,94 €		1.643,94 €	1.643,94 €		1.643,94 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Gerüst Musterfassade	Josef Kohnle KG, Dornstadt			2.232,44 €	2.232,44 €		1.929,97 €	1.929,97 €		1.929,97 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
			Auftragserhöhung				64,24 €		366,71 €	366,71 €		366,71 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Dachanschl., Abdichtung Probeöff.	Fa. Brendel, Geislingen			783,04 €	783,04 €		783,04 €	783,04 €		783,04 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Gerüst Treppenaufgang Musterfass.	Fa. Laib, Stubersheim			892,50 €	892,50 €		892,50 €	892,50 €		892,50 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
352		Lucido-Absorberlamellen für Musterdecken	Lucido Solar AG, Will, CH				3.911,40 €		3.911,40 €	3.911,40 €		3.911,40 €	In KBR nicht enthalten
352		Lucido-Absorberlamellen für Musterdecken	Zollgebühren für Musterdecken				209,39 €		209,39 €	209,39 €		209,39 €	In KBR nicht enthalten
352		Deckenunterkonstruktion	Holzbau Stahl, Kuchen, 1. AZ				20.230,00 €		20.230,00 €	20.230,00 €		20.230,00 €	In KBR nicht enthalten
		Decke Musterklassenzimmer	Holzbau Stahl, Kuchen SZ				10.815,84 €		10.815,84 €	10.815,84 €		10.815,84 €	
353		Malerarbeiten Decken Musterraum	Maler Vogt, Geislingen				641,62 €		641,62 €	641,62 €		641,62 €	
331		Abänderungen an der Musterfassade	Rolf Haidle, Geislingen				1.017,01 €		1.017,01 €	1.017,01 €		1.017,01 €	
214		Containerstellplätze herrichten	Fa. Haag Bau, Neuler				17.075,68 €		17.475,95 €	17.475,95 €		10.455,58 €	In KBR nicht enthalten, 1.AZ
							Auftragserhöhung	400,27 €				7.020,37 €	SZ Summe 17.475,95
300	LV 1	Los 1 - Rohbauarbeiten	Fa. Flachs, Stuttgart		478.000,00 €	440.017,37 €	440.017,37 €	31.765,15 €	705.000,00 €	227.000,00 €		8.413,07 €	1.AZ Um 312.000 € reduzierter KBR zu
							Auftragserhöhung	176.160,05 €				22.471,53 €	2.AZ gunsten Erdwärmesp. / Außenanl.
												18.757,81 €	3.AZ
												5.853,10 €	4.AZ
												21.884,32 €	5.AZ
												17.776,75 €	6.AZ
												11.721,29 €	7.AZ
												17.285,84 €	8.AZ
												22.205,78 €	9.AZ
												41.681,34 €	10.AZ
												20.295,34 €	11.AZ
												8.100,29 €	12.AZ
												356,36 €	13.AZ
												28.893,87 €	14.AZ
												36.843,89 €	15.AZ
												14.923,80 €	16.AZ
												11.936,36 €	17.AZ
												8.433,80 €	18.AZ
												18.413,98 €	19.AZ
												9.307,07 €	20.AZ
												30.466,80 €	21.AZ
												8.040,08 €	22.AZ
												5.755,42 €	23.AZ
												4.947,82 €	24.AZ
												5.347,32 €	25.AZ

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											- VERTRAULICH -		
											Stand: 07.11.2016 ff		
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
												6.313,36 €	26.AZ
												5.753,79 €	27.AZ
												3.532,04 €	28.AZ
												3.395,51 €	29.AZ
												4.094,60 €	30.AZ
												2.084,33 €	31.AZ
												3.044,82 €	32.AZ
												17.148,01 €	33.AZ
												37.598,63 €	34.AZ
												5.056,46 €	34.AZ
												7.539,17 €	36.AZ
												9.309,50 €	37.AZ
												34.425,14 €	38.AZ
												17.906,74 €	39.AZ
												7.462,88 €	40.AZ
												10.729,94 €	41.AZ
												5.819,13 €	42.AZ
												6.198,34 €	43.AZ
												10.802,61 €	44.AZ
												10.960,60 €	45.AZ
												7.688,93 €	46.AZ
												958,01 €	47.AZ
												18.247,36 €	48.AZ
												11.759,64 €	49.AZ
												6.438,07 €	50.AZ
												609,98 €	51.AZ
												11.105,96 €	52.AZ Teil-SR
												8.337,05 €	53.AZ
												12.024,87 €	54.AZ
												3.338,37 €	55.AZ
												1.944,96 €	56.AZ
												6.459,97 €	57.AZ
												2.473,64 €	58.AZ Summe 700.675,44
325		Parkettarbeiten Aula / Mensa	Parkett Maurer GmbH				35.390,18 €			35.390,18 €	35.390,18 €		
325		Parkettarbeiten	Parkett Maurer GmbH				26.834,50 €			11.720,66 €	11.720,66 €	47.110,84 €	SZ für beide Aufträge
325		Parkettalackierarbeiten	Parkett Maurer GmbH				2.627,71 €			2.627,71 €	2.627,71 €	2.627,71 €	
325		Parkettarbeiten, Abdeckung mit Papier	Parkett Maurer GmbH				699,13 €			699,13 €	699,13 €	699,13 €	
325		Parkettarbeiten nach Wasserschaden im Juni 2014	Parkett Maurer GmbH				7.706,57 €			7.706,57 €	7.706,57 €	7.706,57 €	Wasserschaden!
325	LV 9.0	Los 1 - Trockenbau Estrich (altes LV 9, Los 1)	Fa. Lindner AG, Arnstorf		110.000,00 €	70.729,08 €	70.729,08 €			0,00 €	-110.000,00 €		1.Sub.ergeb. 25.02.2014, 179.440,81 €
325	LV 92	neu: Estricharbeiten (KBR, in LV 9.0, Los 1 beinh.)	R. N. Estrichservice, Lichtenstein			49.429,81 €	49.429,81 €	33.253,00 €		85.000,00 €	85.000,00 €	17.137,33 €	1.AZ I. d. KBR v. Trock-Estrich enth.
												43.988,31 €	2.AZ
												4.880,89 €	3.AZ
												4.627,97 €	4.AZ
												12.048,31 €	5.AZ Summe 82.682,81 Euro

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
325		Lieferung von Estrichsand	Schwenk-Bau, Geislingen				181,23 €		181,23 €	181,23 €	181,23 €					
334		Fensterarbeiten	Fa. Peter und Udo Ebner				5.408,01 €		6.331,94 €	6.331,94 €	4.760,00 €	1.AZ				
											1.571,94 €	2.AZ Summe 6.331,94				
334		Fensterarbeiten	Fa. Peter und Udo Ebner				4.195,20 €		4.111,31 €	4.111,31 €	4.111,31 €					
334		Isolierglasschiebe Alufenster Mensa	Fa. Peter und Udo Ebner				322,49 €		322,49 €	322,49 €	322,49 €					
334		Aluminium Türelement- Außentür	Fa. Seessle, Geislingen				4.743,34 €		4.743,34 €	4.743,34 €						
334		Wärmedämmung Aluminium -Haustür	Fa. Alusel, Geislingen				3.698,52 €		3.698,52 €	3.698,52 €						
334		Verfugungsarbeiten mit Silicon	Glas Seitz, Wertingen				1.541,05 €		1.541,05 €	1.541,05 €	1.541,05 €					
334		Verfugungsarbeiten mit Silicon	Glas Seitz, Wertingen				101,15 €		101,15 €	101,15 €	101,15 €					
335		Zusätzl. Arbeiten Wämedämmung	Kavakli Sanierung, Ulm				9.437,30 €		9.437,30 €	9.437,30 €	9.437,30 €					
335		Dämmung Außenwand	Kavakli Sanierung, Ulm				5.265,75 €		5.479,95 €	5.479,95 €	5.479,95 €					
							Auftragserhöhung	214,20 €								
335		Trespa	Wölpert GmbH				2.221,85 €		2.271,55 €	2.271,55 €	2.271,55 €	SZ				
							Auftragserh.	49,70 €								
335		Baumaterial	Wölpert GmbH				242,39 €		242,39 €	242,39 €	242,39 €					
337	LV 3.0	Fassadenarbeiten I (altes LV 3, ohne Lose)										1.Sub.ergeb. 04.03.'14, 3.723.447,81 €				
	LV 3.0	Los 1 - Holzunterkonstruktion	Fa. Holzbau Stahl, Kuchen		720.000,00 €	912.780,46 €	912.780,46 €	23.384,69 €	1.027.000,00 €	307.000,00 €	84.433,18 €	1.AZ				
							NT 2	5.247,90 €			82.478,48 €	2.AZ				
							NT 3	9.654,23 €			81.255,37 €	3.AZ				
							NT 4	66.047,14 €			94.301,76 €	4.AZ				
							NT 5	-18.472,37 €			55.173,85 €	5.AZ				
							NT 6	72.697,41 €			21.702,16 €	6.AZ				
							NT 7	8.819,33 €			56.638,69 €	7.AZ				
							NT 8	3.778,45 €			31.965,78 €	8.AZ				
							NT 9	8.588,35 €			30.137,94 €	9.AZ				
							NT 10	76.179,04 €			27.414,74 €	10.AZ				
							NT 11	79.055,31 €			82.105,28 €	11.AZ				
							NT 12	64.045,80 €			47.342,07 €	1.TZ Fassade				
							NT 13	12.723,48 €			20.417,91 €	2.TZ Fassade				
							NT 14	6.361,74 €			14.599,14 €	14.AZ				
							NT 16	5.537,07 €			36.629,65 €	1.AZ NT10				
											4.424,92 €	3.TZ Fassade				
											11.960,46 €	13.AZ				
											38.334,11 €	2.AZ NT 10				
											39.234,13 €	1.TZ NT 11				
											18.525,04 €	2.TZ NT 11				
											79.593,28 €	14.AZ				
											21.324,27 €	3.TZ NT 10				
											3.712,46 €	3.AZ/SR NT. 10				

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											- VERTRAULICH -		
											Stand: 07.11.2016 ff		
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
												42.569,32 €	15.AZ Summe 1.026.273,99
337		Fassadenarbeiten, Lucido Elemente	Fa. Lucido Solar, Will (Ch)				4.233,58 €		4.233,58 €	4.233,58 €		4.233,58 €	Bem. 4.581 CHF = 4.233,58 Euro
337		Lucido Elemente, Zollgebühr	Schenker Deutschland AG				690,36 €		690,36 €	690,36 €		690,36 €	
337		Lucido Elemente, Zollgebühr	Schenker Deutschland AG				2.865,39 €		2.865,39 €	2.865,39 €		2.865,39 €	
337		Lucido Solarabsorber	Fa. Lucido Solar, Will (Ch)				14.854,36 €		16.061,23 €	15.756,07 €		15.756,07 €	SZ
							Auftragserhöhung	1.206,87 €				305,16 €	AZ Summe 16.061,23
337	LV 3.0	Los 2 - Verglasungsarbeiten	Fa. Hörmann, Zusmarshausen	1.536.000,00 €	1.536.000,00 €	1.634.309,22 €			1.267.812,90 €	-268.187,10 €		169.409,23 €	1.AZ
		Ausführung vereinfachte Fassade					NT 1	2.356,20 €				101.645,56 €	2.AZ
							NT 2	4.607,68 €				140.291,41 €	3.AZ
							NT 3	6.715,17 €				84.174,85 €	4.AZ
							NT 4	6.357,68 €				11.293,94 €	5.AZ (SZ 1.BA)
												7.504,14 €	6.AZ
												3.960,92 €	7.AZ
												59.928,82 €	8.AZ
												7.480,94 €	9.AZ
												162.476,13 €	10.AZ
												167.137,97 €	11.AZ
												3.381,55 €	12.AZ
												176.181,00 €	13.AZ
												1.249,50 €	14.AZ
												6.357,68 €	15.AZ
												8.551,38 €	16.AZ
												18.570,88 €	17.AZ
												47.339,25 €	18.AZ Summe 1.176.935,15
337		DC-Leitungen Fassadenmodule	Fa. Hörmann, Zusmarshausen				49.081,55 €		49.081,55 €	49.081,55 €		11.528,73 €	1.AZ
												13.649,30 €	2.AZ Summe 25.178,03
337		Defekt. Fassadenmodul u. Umbau Gerüst	Fa. Hörmann, Zusmarshausen				3.145,87 €		3.145,87 €	3.145,87 €		3.145,87 €	
337		Verglasungsarbeiten Vereinfachte Fassade	Fa. Hans Ettl, Murnau				32.972,52 €		160.000,00 €	160.000,00 €		20.526,13 €	1.AZ
		Verwaltungsbereich, Achse H, Musikfassade					NT 1	13.856,66 €				12.119,72 €	2.AZ
							NT 2	9.644,22 €				73.621,03 €	2.AZ Glasbest.
							Achse H NT 3	60.635,71 €				11.521,12 €	3.AZ
												32.743,17 €	4.AZ Summe 150.531,17
337		Luftlattung Vereinfachte Fassade	Fa. Hans Ettl, Murnau				2.373,70 €		4.564,03 €	4.564,03 €		4.564,03 €	
		Verwaltungsbereich					Auftragserhöhung	2.190,33 €					
337		Luftlattung Vereinfachte Fassade	Fa. Hans Ettl, Murnau				13.659,39 €		13.659,39 €	13.659,39 €		13.659,39 €	
337		Luftlattung Aufdopplung Fenster	Fa. Hans Ettl, Murnau				2.148,06 €		2.148,06 €	2.148,06 €		2.148,06 €	
337		Lamellenfensterelemente	Fa. Hans Ettl, Murnau				7.864,03 €		7.864,03 €	7.864,03 €		7.864,03 €	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
337		Demontage alte Scheibe+ Montage von 2 Schiebefenster	Fa. Hans Ettl, Murnau				2.458,06 €		2.458,06 €	2.458,06 €	2.458,06 €					
337	LV 3.0	Los 3 - Verblechungsarbeiten	Fa. Rolf Haidle, Geislingen/St.		341.200,00 €	341.200,00 €	167.356,34 €		75.000,00 €	-266.200,00 €	19.335,89 €	1.AZ Red. Blechstärk., 220 T€ Einsp. im LV 15.102,44 € 2.AZ Summe 34.438,33				
337	LV 3.0	Los 4 - Sonnenschutzarbeiten	Fa. Hoffmann, Ispringen		172.800,00 €	59.231,76 €	59.231,76 €		75.000,00 €	-97.800,00 €	19.800,00 €	1.AZ 15.800,00 € 2.AZ 35.000,00 € 3.AZ Summe 70.600,00				
337		Fassadenarbeiten III			110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		0,00 €	-110.000,00 €						
339		Gyso Tape	Gyso AG, Schweiz				1.479,31 €		1.479,31 €	1.479,31 €						
342		Höhersetzen Trennwände	Fa. Sessle, Geislingen				2.376,31 €		2.376,31 €	2.376,31 €	2.376,31 €					
342		Reparatur Labortür	Fa. Sessle, Geislingen				521,58 €		521,58 €	521,58 €	521,58 €					
342	LV 9.0	Los 1 u. 2 - Trockenbau Wände	Fa. Lindner AG, Amstorf		187.000,00 €	331.016,36 €	331.016,36 €		768.000,00 €	581.000,00 €	56.409,63 €	Um 48.000 € reduzierte KBR, 18.03.14 157.889,99 € 2.AZ Entfall Estricharbeiten 78.082,18 € 3.AZ 48.632,39 € 4.AZ 76.691,40 € 5.AZ 106.592,34 € 6.AZ 160.568,89 € 7.AZ 33.064,00 € 8.AZ Summe 717.930,82				
					524.297,93 €		NT 1	-70.729,08 €	18.039,09 €		78.082,18 €	3.AZ				
					183.745,76 €		NT 2		18.594,36 €		48.632,39 €	4.AZ				
					80.000,00 €		NT 3		12.469,02 €		76.691,40 €	5.AZ				
							NT 4		28.192,19 €		106.592,34 €	6.AZ				
							NT 5		1.326,05 €		160.568,89 €	7.AZ				
							Türen NT 6		92.198,00 €		33.064,00 €	8.AZ				
							Auftragserhöhung		253.760,84 €							
342		Trennwände im UG für NWT-Zwischenlager	Fa. Staudinger, Geislingen				2.729,46 €		2.729,46 €	2.729,46 €	2.729,46 €	In Kostenberechnung nicht enthalten 1.Sub.ergeb. 25.02.2014, 402.500,53 €				
342		Putz UV, Putzarb. Fluchtweg zur Realschule	Mario Trockenbau GbR				2.150,00 €		2.150,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €					
345		Verputzarbeiten UG			138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €		5.000,00 €	-133.000,00 €		138.000 abzüglich 92.820,-				
345	LV 12	Maler- u. Lackierarbeiten	Malerei Pösger, Illerkirchberg		104.000,00 €	104.000,00 €	97.292,73 €		185.000,00 €	81.000,00 €	12.076,70 €	1.AZ 97292,73 zzgl. 25.000,- Putzarb. 14.600,63 € 2.AZ 12.047,91 € 3.AZ 16.211,76 € 4.AZ 20.483,59 € 5.AZ 17.371,03 € 6.AZ 5.952,42 € 7.AZ 19.672,13 € 8.AZ 18.515,48 € 9.AZ 15.106,67 € 10.AZ Summe 152.038,32				
							NT 5		13.328,00 €		14.600,63 €	2.AZ				
							NT 6		380,80 €		12.047,91 €	3.AZ				
							NT 7		333,20 €		16.211,76 €	4.AZ				
							NT 8		5.950,00 €		20.483,59 €	5.AZ				
							Auftragserhöhung		42.715,27 €		17.371,03 €	6.AZ				
											5.952,42 €	7.AZ				
											19.672,13 €	8.AZ				
											18.515,48 €	9.AZ				
											15.106,67 €	10.AZ				
345		Malerarbeiten Flur EG, Lochplattendecke	Fa. Allgöwer, Treffelhausen				1.714,99 €		1.714,99 €	1.714,99 €	1.714,99 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												- VERTRAULICH -		
												Stand: 07.11.2016 ff		
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
346	LV 91	Metall.- Innere vergl. Wände (altes LV 9, Los 3) (Abschluss Mensa-Flur, Bistro)	F & G Bauelemente, Schleusingen		116.000,00 €	118.058,71 €	118.058,71 €	11.409,72 €	132.000,00 €	16.000,00 €	37.083,05 €	1.AZ	1.Sub.ergeb. 25.02.2014, kein Bieter	
							NT 2	5.443,06 €			80.402,07 €	2.AZ		
							NT 3	1.777,86 €			4.135,74 €	3.AZ		
							NT 4	6.811,56 €			3.210,62 €	4.AZ	Summe 124.831,48	
349	LV 8	Metallbau-Schlosserarbeiten	Fa. Wilhelm Mann, Kuchen		102.000,00 €	102.000,00 €	56.166,77 €	12.834,15 €	110.000,00 €	8.000,00 €	6.112,51 €			
											10.617,78 €			
											315,35 €			
											1.854,47 €			
											1.487,50 €			
											3.424,23 €			
											1.142,40 €			
											348,07 €			
											1.024,59 €			
											3.232,63 €			
											3.545,95 €			
											910,59 €			
											12.020,71 €			
											5.092,72 €			
											2.918,48 €			
											6.065,54 €			
											2.773,89 €			
											10.268,39 €			
											1.040,77 €			
											16.548,26 €		Summe 90.744,83	
300		Bauwerk - Baukonstruktion												
351	LV 6	Stahlbauarbeiten II	MMS Stahl- u.Anlagen, Rudolst.		58.000,00 €	51.423,47 €	51.423,47 €	553,62 €	70.715,82 €	12.715,82 €	47.873,56 €	1.AZ		
							Auftragserhöhung	18.738,73 €			16.567,04 €	2.AZ		
											6.275,22 €	SZ	Summe 70.715,82	
351	LV 13	Holzbauarbeiten (Stufen, Speiseraum, Bistro)	kein Angebot, V. Aussch.-Block		72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €		0,00 €	-72.000,00 €			Kosten siehe KG 610 Fa. Staudinger	
352	LV 10	Teil 1 - Kautschuk-Bodenbelag, KBR 206 T€	Fa. Fenchel GmbH, Künzelsau											
352	LV 10	Teil 2 - Parkett-/Holzfußboden, KBR 160 T€	Fa. Fenchel GmbH, Künzelsau		434.000,00 €	468.865,62 €	468.865,62 €	705,07 €	580.000,00 €	146.000,00 €	10.134,64 €	1.AZ	günstigeren Parketts	
352	LV 10	Teil 3 - Textilbelag, KBR 68 T€	Fa. Fenchel GmbH, Künzelsau				2.NT	18.409,30 €			49.176,04 €	2.AZ		
							3.NT	1.621,38 €			28.569,68 €	3.AZ		
							Auftr.-Erh.	67.436,92 €			10.501,02 €	4.AZ		
											27.046,48 €	5.AZ		
											19.333,57 €	6.AZ		
											4.883,88 €	7.AZ		
											14.698,82 €	8.AZ		
											38.772,08 €	9.AZ		
											16.452,46 €	10.AZ		
											21.555,01 €	11.AZ		
											17.238,65 €	12.AZ		
											44.790,85 €	13.AZ		
											21.621,13 €	14.AZ		
											24.282,82 €	15.AZ		

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												- VERTRAULICH -	
												Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
												70.913,52 €	16.AZ
												137.067,64 €	17.AZ Summe 557.038,29
352	LV 11	Fliesen- u. Plattenarbeiten	Stone & More, Aichtal-Neuenh.		36.000,00 €	36.000,00 €	33.534,45 €	11.376,55 €	90.000,00 €	54.000,00 €		11.155,71 €	1.AZ
							2.NT	5.383,39 €				6.771,06 €	2.AZ
							3.NT	1.983,30 €				7.342,62 €	3.AZ
							4.NT	2.315,48 €				10.464,76 €	4.AZ
							5.NT	240,38 €				14.697,95 €	5.AZ
							6.NT	1.026,47 €				4.137,68 €	6.AZ
							7.NT	13.833,75 €				13.028,36 €	7.AZ
							Auftragserhöhung	13.306,23 €				12.784,45 €	8.AZ
												3.466,03 €	9.AZ Summe 83.848,62
353	LV 9	Los 4 - Trockenbau - abgehängte Decken	Fa. Schäfer GmbH, Allenbach		376.000,00 €	346.789,46 €	346.789,46 €	34.734,27 €	800.000,00 €	424.000,00 €		41.117,05 €	1.AZ Um 4.000 € reduz. KBR, 18.03.2014
							NT 2	20.349,00 €				23.344,84 €	2.AZ
							NT 3	10.434,52 €				22.350,10 €	3.AZ
							NT 4	4.720,97 €				20.275,93 €	4.AZ
							NT 5	8.583,89 €				25.355,58 €	5.AZ
							NT 6	94.622,85 €				24.248,51 €	6.AZ
							NT 7	16.750,62 €				29.302,66 €	7.AZ
							NT 8	3.337,24 €				20.330,28 €	8.AZ
							NT 11	2.476,14 €				23.539,57 €	9.AZ
							NT 12	4.123,50 €				25.825,52 €	10.AZ
							NT 16	2.274,57 €				7.085,70 €	11.AZ
							NT 17	36.468,52 €				19.335,40 €	12.AZ
							NT 18	3.391,50 €				26.006,97 €	13.AZ
							NT 20	55.434,07 €				16.364,45 €	14.AZ
							NT 21	5.762,10 €				9.151,15 €	15.AZ
												25.893,73 €	16.AZ
												18.488,15 €	17.AZ
												8.726,76 €	18.AZ
												39.254,83 €	19.AZ
												32.263,41 €	20.AZ
												5.708,21 €	21.AZ
												26.344,78 €	22.AZ
												20.351,46 €	23.AZ
												23.534,65 €	24.AZ
												15.005,24 €	25.AZ
												5.931,64 €	26.AZ
												40.952,93 €	27.AZ
												30.930,37 €	28.AZ
												17.332,74 €	29.AZ
												30.644,59 €	30.AZ
												23.288,86 €	31.AZ
												45.428,73 €	32.AZ
												21.229,96 €	33.AZ
												5.023,86 €	34.AZ
												5.010,70 €	35.AZ
												17.312,84 €	36.AZ Summe 792.292,15

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												
											ursprüngl. Beauftragungssummen	
											prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	
- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff												
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
359		Deckendurchbruch (Gerüstaufbau)	Fa. Schwenk-Bau, Geislingen				3.265,25 €		3.265,25 €	3.265,25 €	3.265,25 €	Rohbauarbeiten werden
359		Deckendurchbruch Ausbet. Boden in Aula	Fa. Schwenk-Bau, Geislingen				559,90 €		559,90 €	559,90 €	559,90 €	um diese Beträge
359		Schließen Deckenaussparung	Fa. Schwenk-Bau, Geislingen				6.188,00 €		6.188,00 €	6.188,00 €	6.188,00 €	gemindert
359		Demont. Stahlbetonsturz mit Mobilkran	Fa. Gansloser Holzbau				372,62 €		372,62 €	372,62 €	372,62 €	
359		Lüftungselement mit Mobilkran befördert	Fa. Gansloser Holzbau				313,57 €		313,57 €	313,57 €	313,57 €	
359		Kranarbeiten	Fa. Gansloser Holzbau				525,98 €		525,98 €	525,98 €	525,98 €	
359		Kranarbeiten 23.02. - 26.02.	Fa. Gansloser Holzbau				1.534,96 €		1.534,96 €	1.534,96 €	1.534,96 €	
359		Kranarbeiten 03.05.16	Fa. Gansloser Holzbau				369,20 €		369,20 €	369,20 €	369,20 €	
361	LV 2	Los 1 - Deckenk. Stahlbauarb. AKD	Fa. STEMA, Althengstett		340.000,00 €	256.475,94 €	256.475,94 €	10.697,70 €	256.416,56 €	-83.583,44 €	81.175,28 €	1.AZ
											104.273,02 €	2.AZ
											21.444,47 €	3.AZ
											30.000,00 €	4.AZ
											19.523,79 €	SZ Summe 256.416,56
361		Ausp. Für Fensternot. Notdachelemente	Fa. Staudinger				3.186,71 €		3.186,71 €	3.186,71 €	3.186,71 €	
361		Wand an Metallkonstruktion Flachdach	Fa. Staudinger				8.087,57 €		8.087,57 €	8.087,57 €	8.087,57 €	
361		Notüberdachung abbauen	Fa. Staudinger				214,01 €		214,01 €	214,01 €	214,01 €	
361		Herstellung Holzbank	Fa. Staudinger				306,70 €		306,70 €	306,70 €	306,70 €	
361		Abschottungen Fensterfassade	Fa. Staudinger				2.797,45 €		2.797,45 €	2.797,45 €	2.797,45 €	
361		Div. Arbeiten, OSB-Platten, Verkleidungen,...	Fa. Staudinger				3.133,78 €		3.133,78 €	3.133,78 €	3.133,78 €	
362	LV 4.0	Fassadenarb. II, incl. Zugang SRS (altes LV 4) (Innenhofüberdachung, Aufzug)	F.F.S. König GmbH, Sendenhorst		488.000,00 €	815.710,56 €	815.710,56 €	5.591,51 €	710.000,00 €	222.000,00 €	401.197,30 €	1.AZ
			815.710,56 abzgl. 149.791,00 Verb.gang				NT 2	12.962,88 €			55.674,22 €	2.AZ
			665.919,56				NT 3	80.386,28 €			5.140,52 €	3.AZ
							NT 4	41.637,53 €			65.363,29 €	4.AZ
											78.959,50 €	5.+ 6.AZ
											94.093,47 €	7.AZ
											5.710,78 €	8.AZ Summe 706.139,08
362	LV 2.3	AKD Dach- u. Fassadenverglas. (a. LV 2, Los 5)	Fa. GS Schneider, Stimpfach		546.000,00 €	854.924,00 €	815.917,55 €		885.000,00 €	339.000,00 €	65.048,53 €	1.AZ 1.Sub.ergeb. 04.02.2014, 854.924,00 €
								Zuschlag wegen Zeitverzögerung	45.000,00 €		153.051,26 €	2.AZ
								NT 3	3.363,87 €		83.650,61 €	3.AZ
											123.726,58 €	4.AZ
											9.796,08 €	4.1 AZ
											221.678,44 €	5.AZ Summe 656.951,50
363	LV 2	Los 2 - AKD Dämm- u. Abdichtarbeiten (ehemalig Fa. Rückert, Gosheim)	Fa. Baur, Nellingen		160.000,00 €	88.529,86 €	267.071,88 €	241.998,83 €	495.158,73 €	335.158,73 €	47.600,00 €	1.AZ
											35.700,00 €	2.AZ
											67.425,03 €	3.AZ
											95.447,47 €	4.AZ
											95.198,60 €	5.AZ
											153.787,63 €	SR Summe 495.158,73
363		Flachdach AKD-Abdichtung UK Z-Blech	Fa. Baur, Nellingen				10.466,65 €		5.000,00 €	10.466,65 €		Achtung: Verrrechnung mit Vers.fall
363		Entgangener Gewinn- AKD Dämm- u. Abdicht.	Fa. Rückert				7.000,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	SZ Abgeltung Fa. Rückert
363	LV 5.0	Dachabdichtungsarbeiten (altes LV 5)	Müller GmbH & Co KG, Weinstadt		145.000,00 €	233.955,67 €	233.955,67 €	12.467,03 €	325.000,00 €	180.000,00 €	16.331,25 €	Um 77.000 € reduzierte KBR, 18.03.14

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrerung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
							NT 4	5.397,84 €			43.941,62 €	2.AZ, 1.Sub. 25.02.2014, 339.094,19 €				
							NT 5	71.975,95 €			13.369,22 €	3.AZ				
							NT 6	-18.091,83 €			22.456,92 €	4.AZ				
											62.812,26 €	5.AZ				
											21.051,14 €	6.AZ				
											46.662,13 €	7.AZ				
											18.546,79 €	8.AZ				
											15.164,32 €	9.AZ				
											6.312,98 €	10.AZ				
											8.069,08 €	11.AZ				
											20.914,27 €	12.AZ Summe 295.631,98				
363		Abdichtungsarbeiten	Rink Bedachungen, Donzdorf				327,81 €		327,81 €	327,81 €	327,81 €					
363		Sockelabdichtung	Rink Bedachungen, Donzdorf				7.497,00 €		7.497,00 €	7.497,00 €	7.497,00 €	NWT EG, Fassadenbereich				
363		Sockelabd.- zusätzl. Arb.	Rink Bedachungen, Donzdorf				3.542,82 €		3.542,82 €	3.542,82 €	3.542,82 €					
363		Notabd., Absaugen FD	Rink Bedachungen, Donzdorf				9.084,97 €		9.084,97 €	9.084,97 €	9.084,97 €					
363		Attikaabd. auf Schalung	Rink Bedachungen, Donzdorf				2.641,91 €		2.641,91 €	2.641,91 €	2.641,91 €					
363		Sockelabd. Oberer Teil	Rink Bedachungen, Donzdorf				3.600,70 €		3.600,70 €	3.600,70 €	3.600,70 €					
363		Notabdichtung für Stahlbauer	Rink Bedachungen, Donzdorf				12.126,29 €		12.126,29 €	12.126,29 €	12.126,29 €					
363		Aussenwandabdichtung	Rink Bedachungen, Donzdorf				859,73 €		859,73 €	859,73 €	859,73 €					
363		Notabdichtung auf Holzschalung	Rink Bedachungen, Donzdorf				14.623,79 €		14.623,79 €	14.623,79 €	14.623,79 €					
363		Notabdichtung für Stahlbauer	Rink Bedachungen, Donzdorf				2.062,81 €		2.062,81 €	2.062,81 €	2.062,81 €					
363		Sockelabdichtung	Rink Bedachungen, Donzdorf				1.986,57 €		1.986,57 €	1.986,57 €	1.986,57 €					
363		Tür abdichten + Bodenplatte	Rink Bedachungen, Donzdorf				4.873,05 €		4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €					
363		Abdichtungsarbeiten lt. Fa. Stahl	Rink Bedachungen, Donzdorf				1.246,30 €		1.246,30 €	1.246,30 €	1.246,30 €					
363		Abdichtungsarbeiten lt. Fa. Stahl	Rink Bedachungen, Donzdorf				5.078,97 €		5.078,97 €	5.078,97 €	5.078,97 €					
363		Überlassung Dachrandgerüst	Manfred Brendel				1.126,54 €		1.126,54 €	1.126,54 €	1.126,54 €					
363		Überlassung Dachrandgerüst	Manfred Brendel				843,41 €		843,41 €	843,41 €	843,41 €					
363		Dachrandgerüst abfahren	Manfred Brendel				371,11 €		371,11 €	371,11 €	371,11 €					
363		Dachrand-Absturzsicherung	Manfred Brendel				409,60 €		409,60 €	409,60 €	409,60 €					
369		Prov. Anbindung beschäd. Dachrinne	Kurfess Gebäudetechnik				152,62 €		152,62 €	152,62 €	152,62 €					
371		Tischler- u. Ausbauarbeiten			115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €		0,00 €	-115.000,00 €						
371		Simsen in Klassenzimmer	Fa. Fetscher				13.423,20 €		15.000,00 €	15.000,00 €	5.636,98 €	1.AZ				
							Auftr.erhöh.	1.576,80 €			1.342,44 €	2.AZ Summe 6.979,42				
372	LV 23	Mensa Baumaßn. Küche / Ausgabe			290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €		0,00 €	-290.000,00 €		Wand als Nachtrag bei Fa. Lindner				
372		Medienpult mit TV-Lift für Laptop und Dokumentenkamera	Schüll Innenausbau, Neuler				41.190,66 €		21.680,66 €	21.680,66 €	20.595,33 €	1.AZ				
											8.330,00 €	2.AZ				
											10.115,00 €	3.AZ Summe 39.040,33				
											-14.460,00 €	Umbuchung aus Schuletat				
											-5.050,00 €	Umbuchung aus Schuletat				
											2.150,33 €	SR Summe 21.680,66				
372		Reinigung und Installation Medienboard	EN Neuhäuser, Geislingen				1.357,73 €		1.357,73 €	1.357,73 €	1.357,73 €					
372		Leinwand	EN Neuhäuser, Geislingen				6.366,14 €		6.366,14 €	6.366,14 €	6.366,14 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												
											ursprüngl. Beauftragungssummen	
											prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	
- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff												
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
394	LV 1.1	Abbrucharbeiten (altes LV 1, Los 3)	GMA UG, Ulm (Auftrag 147.659,21 €)	62.000,00 €	147.659,21 €	147.659,21 €	11.065,57 €	588.000,00 €	526.000,00 €	59.917,46 €	1. AZ / Red. d. Auftrags 147.659,21 €-52.931,20 €	
							2.NT 5.540,64 €			19.658,67 €	2. AZ / 1.Sub.ergeb. 04.02.2014, 112.034,48 €	
							3.NT 17.944,61 €			19.033,91 €	3. AZ	
							4.NT 23.573,90 €			50.943,90 €	4.AZ	
							5.NT 61.166,00 €			54.054,91 €	5.AZ	
							6.NT 156.355,29 €			17.045,62 €	6. AZ	
							7.NT 92.820,00 €			20.991,41 €	7.AZ	
							8.NT 10.000,00 €			39.846,07 €	8.AZ	
							Auftragserhöhung 14.987,40 €			33.652,00 €	9.AZ	
										17.025,33 €	10.AZ	
										8.300,44 €	11.AZ	
										11.832,61 €	12.AZ	
										21.855,66 €	13.AZ	
										10.431,39 €	14.AZ	
										12.587,67 €	15.AZ	
										8.769,19 €	16.AZ	
										14.972,63 €	17.AZ	
										13.710,82 €	18.AZ	
										21.255,02 €	19.AZ	
										10.934,79 €	20.AZ	
										9.761,51 €	21.AZ	
										32.337,58 €	22.AZ	
										32.194,03 €	23.AZ	
										11.880,18 €	24.AZ	
										28.367,30 €	25.AZ Summe 581.360,10	
		Zur Einhaltung des schnellen Baubeginns										
394		Beauftragung des SUB-Unternehmers	Fa. Bernhard GmbH, Rossb.				52.931,20 €	15.955,16 €	91.394,64 €	91.394,64 €	26.465,60 €	1. AZ
			Auftragserhöhungen					22.508,28 €			46.451,08 €	2.AZ
											15.955,16 €	3. AZ
											2.522,80 €	4.AZ Summe 91.394,64
394	LV 1	Los 2 - Beton- / Schneidarbeiten	Fa. Krämer GmbH, Würzburg	50.000,00 €	38.282,30 €	39.690,07 €	5.464,48 €	73.096,04 €	23.096,04 €	27.880,03 €	1.AZ. Auftrag an die Firma Reutlinger aus	
							GRD 44 01.06.16	15.141,49 €			18.583,87 €	2.AZ RT. wurde aufgehoben
							Auftr. Erhöhung	12.800,00 €			13.832,14 €	Summe
											12.800,00 €	SR Summe 73.096,04
394		Versch. Containerrg. Abbruch GMA	Emil Rapp GmbH, Geislingen				3.401,03 €		3.401,03 €	3.401,03 €	3.401,03 €	
394		Versch. Containerrg. Abbruch GMA	Beck GmbH, Salach				3.458,56 €		3.458,56 €	3.458,56 €	3.458,56 €	
394		Bauschutt Mauerwerksentsorgung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				288,58 €		288,58 €	288,58 €	288,58 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				841,45 €		841,45 €	841,45 €	841,45 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.190,74 €		1.190,74 €	1.190,74 €	1.190,74 €	
		Entsorgung brennbarer Müll	Emil Rapp GmbH, Geislingen				476,45 €		476,45 €	476,45 €	476,45 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.523,96 €		1.523,96 €	1.523,96 €	1.523,96 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				873,18 €		873,18 €	873,18 €	873,18 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				889,19 €		889,19 €	889,19 €	889,19 €	
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				284,24 €		284,24 €	284,24 €	284,24 €	
		Containerrechnung Bauschutt	Emil Rapp GmbH, Geislingen				292,09 €		292,09 €	292,09 €	292,09 €	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												- VERTRAULICH -					
												ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen					
		Containerrechnung Holz Kl. 2	Emil Rapp GmbH, Geislingen				227,46 €		227,46 €	227,46 €	227,46 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				148,61 €		148,61 €	148,61 €	148,61 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				208,15 €		208,15 €	208,15 €	208,15 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				287,55 €		287,55 €	287,55 €	287,55 €						
		Fahrten zur Fa. Kramer	Emil Rapp GmbH, Geislingen				624,75 €		624,75 €	624,75 €	624,75 €						
		Containerrechnungen 09. und 21.12.15	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.040,05 €		1.040,05 €	1.040,05 €	1.040,05 €						
		Bauschutt	Emil Rapp GmbH, Geislingen				360,33 €		360,33 €	360,33 €	360,33 €						
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.243,53 €		1.243,53 €	1.243,53 €	1.243,53 €						
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.701,94 €		1.701,94 €	1.701,94 €	1.701,94 €						
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.350,28 €		1.350,28 €	1.350,28 €	1.350,28 €						
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.171,67 €		1.171,67 €	1.171,67 €	1.171,67 €						
		Verschiedene Containerrechnungen	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.835,84 €		1.835,84 €	1.835,84 €	1.835,84 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.251,07 €		1.251,07 €	1.251,07 €	1.251,07 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				2.340,77 €		2.340,77 €	2.340,77 €	2.340,77 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				2.386,53 €		2.386,53 €	2.386,53 €	2.386,53 €						
		Containerrechnung Müllverbrennung	Emil Rapp GmbH, Geislingen				1.505,48 €		1.505,48 €	1.505,48 €	1.505,48 €		Summe	24.343,89			
394		Abrollcontainer/Entsorgung Bauschutt	H. Kälberer GmbH, Süßen				771,91 €		771,91 €	771,91 €	771,91 €						
		Aushub u. Entsorgung Dachkies	H. Kälberer GmbH, Süßen				1.363,48 €		1.363,48 €	1.363,48 €	1.363,48 €						
		Container mit Glaswolle leeren	H. Kälberer GmbH, Süßen				1.201,72 €		1.201,72 €	1.201,72 €	1.201,72 €						
		Aushub u. Entsorgung Dachkies	H. Kälberer GmbH, Süßen				2.613,14 €		2.613,14 €	2.613,14 €	2.613,14 €						
		Container aufstellen und entleeren	H. Kälberer GmbH, Süßen				337,07 €		337,07 €	337,07 €	337,07 €						
		Entsorgung Aushub	H. Kälberer GmbH, Süßen				1.363,69 €		1.363,69 €	1.363,69 €	1.363,69 €						
		Container aufstellen und entleeren	H. Kälberer GmbH, Süßen				8.624,05 €		8.624,05 €	8.624,05 €	8.624,05 €						
		Containerrechnung S5 4353933	H. Kälberer GmbH, Süßen				405,67 €		405,67 €	405,67 €	405,67 €						
		Containerrechnung S5 4353933	H. Kälberer GmbH, Süßen				3.256,97 €		3.256,97 €	3.256,97 €	3.256,97 €		Summe	19.937,70			
398	LV 15	Gebäude- u. Feinreinigungsarb.	K. Raptis, Suttgart-Weilimdorf		44.000,00 €	44.000,00 €	23.131,22 €	1.904,00 €	17.147,97 €	-26.852,03 €	2.052,75 €						
											285,60 €						
											297,50 €						
											1.155,49 €						
											1.468,46 €						
											1.266,16 €						
											3.670,67 €						
											1.991,03 €						
											949,99 €						
											318,33 €						
											3.691,99 €		Summe	17.147,97			
398		Holzbauarbeiten Bistro/AKD/UK-PV-Anlage/ AKD-Einhausung	Fa. Holzbau Staudinger				19.272,20 €	3.792,83 €	52.403,58 €	52.403,58 €	2.742,50 €		1.AZ				
								2.NT	29.999,06 €		17.255,00 €		2.AZ				
								3.NT	5.061,38 €		2.407,02 €		3.AZ				
											29.999,06 €		R15 (SR) Summe	52.403,58			
398		Unterkonstruktion für PV-Anlage	Fa. Holzbau Staudinger				4.917,68 €		4.917,68 €	4.917,68 €	4.917,68 €						
398		verschiedene Holzbauarb. (Gerüst, Treppe)	Fa. Holzbau Staudinger				13.974,59 €		13.974,59 €	13.974,59 €	13.974,59 €						
398		verschiedene Holzbauarb. (Gerüst, Treppe)	Fa. Holzbau Staudinger				3.829,69 €		3.829,69 €	3.829,69 €	3.829,69 €						
398		Unterkonstruktion für Sockelleisten Treppe	Fa. Holzbau Staudinger				144,38 €		144,38 €	144,38 €	144,38 €						

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											ursprüngl. Beauftragungssummen	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen	
398		Wasserschaden 1											
		Absaugen nach Wasserschaden	Rink Bedachungen, Donzdorf				484,51 €		484,51 €	484,51 €	484,51 €		
		Gutschrift WGV					-484,51 €		-484,51 €	-484,51 €	-484,51 €		
		Trocknungsarbeiten	Scheible Bad u. Heiung				7.140,00 €		7.140,00 €	7.140,00 €	7.140,00 €	1.AZ Abklärung mit Versicherung!	
		Rechnung vom Fenchel fehlt noch! (H.Polat)											
398		Wasserschaden 2											
		Trocknung und Erneuerung Fassade	Fa. Stahl, Kuchen				4.984,92 €		4.984,92 €	4.984,92 €	4.984,92 €	Verrechnung mit Fa. Baur!	
		24.000.- , durch Versicherung direkt bezahlt					1.076,28 €		1.076,28 €	1.076,28 €	1.076,28 €	Verrechnung mit Fa. Baur!	
		Reparatur nach Wasserschaden	Fa. Stahl, Kuchen				3.271,55 €		3.271,55 €	3.271,55 €	3.271,55 €	Verr. mit Fa. Baur, Summe 9.332,75	
399		Leileiste und Klebenband für Container	Th. Fetscher, Geislingen				188,63 €		188,63 €	188,63 €	188,63 €		
399		Tafel aufhängen	Th. Fetscher, Geislingen				293,28 €		293,28 €	293,28 €	293,28 €		
399		Anfertigen Träger und Montage	Stahlbau Buck				295,12 €		295,12 €	295,12 €	295,12 €		
399		Stützen Pultdach versetzen	Stahlbau Buck				3626,53		3626,53	3626,53	3626,53		
399		Deckenaussparung	Schwenk-Bau, Geislingen				3.094,00 €		3.094,00 €	3.094,00 €	3.094,00 €		
399		Montage Schultafeln	Schwenk-Bau, Geislingen				3.016,95 €		3.016,95 €	3.016,95 €	3.016,95 €		
399		Entfernen Geländer u. Estrich	Schwenk-Bau, Geislingen				392,70 €		392,70 €	392,70 €	392,70 €		
399		Wand abhängen mit Folie	Schwenk-Bau, Geislingen				172,50 €		172,50 €	172,50 €	172,50 €		
399		Fundament hinterer Eingang	Schwenk-Bau, Geislingen				1.031,71 €		1.031,71 €	1.031,71 €	1.031,71 €		
399		Lieferung von verschiedenen Materialien	Schwenk-Bau, Geislingen				606,81 €		606,81 €	606,81 €	606,81 €		
399		Gebäude verfüllen, hinterer Eingang	Schwenk-Bau, Geislingen				738,04 €		738,04 €	738,04 €	738,04 €		
399		Alu-Duett Warzenblech	Seessle, Geislingen				108,53 €		108,53 €	108,53 €	108,53 €		
399		Reparatur- und Umrüstarbeiten	Seessle, Geislingen				2.800,07 €		2.800,07 €	2.800,07 €	2.800,07 €		
399		Stahltür, Band neu verbohrt, etc.	Seessle, Geislingen				423,64 €		423,64 €	423,64 €	423,64 €		
399		Rampe aus Alu-Warzenblech, Umrüstarb.	Seessle, Geislingen				8.271,69 €		8.271,69 €	8.271,69 €	8.271,69 €		
399		Rauchschutz-Stahltür	Seessle, Geislingen				3.396,26 €		3.396,26 €	3.396,26 €	3.907,96 €		
							Auftragserhöhung	511,70					
399		Stoßgriffe an Türelementen, Alu-Lochbleche	Seesle, Geislingen				4.396,46 €		4.396,46 €	4.396,46 €	4.396,46 €		
399		Alu-Vorhangschiene und Zubehör	Gerstlauer, Geislingen				1.605,69 €		1.605,69 €	1.605,69 €	1.605,69 €		
399		Raumgerüst Treppenhäuser	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				924,48 €		2.981,14 €	2.981,14 €	924,48 €	1.AZ	
							1.063,78 €				1.063,78 €	2.AZ	
							992,88 €				992,88 €	SZ Summe 2.981,14	
399		Schlechtwetterdacheinhausung	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				10.138,26 €		12.000,00 €	10.138,26 €	4.923,12 €	1.AZ	
											3.966,15 €	2.AZ	
											2.324,26 €	3.AZ Summe 11.213,53	
399		Innengerüst Wintergarten	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				4.034,10 €		14.292,11 €	14.292,11 €	2.137,07 €	1.AZ	
							Auftragserhöhung	8.304,29 €			2.350,25 €	2.AZ	
											1.739,54 €	3.AZ	
											6.111,53 €	4.AZ	
											2.353,72 €	5.AZ Summe 14.292,11	
399		Flächengerüst für Glasfläche	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				1.361,59 €		1.361,59 €	1.361,59 €	1.361,59 €	1.AZ	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											ursprüngl. Beauftragungssummen	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen	
399		Flächengerüst für Glasfläche	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				990,50 €		990,50 €	990,50 €	990,50 €	2.AZ	
399		Flächengerüst für Glasfläche	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				876,88 €		876,88 €	876,88 €	876,88 €	3.AZ	
399		Flächengerüst für Glasfläche	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				607,46 €		607,46 €	607,46 €	607,46 €	4.AZ	
399		Gerüst	Fa. Föhl Gerüstbau, Ebersbach				1.702,90 €	1606,50	3.309,40 €	3.309,40 €			
399		Umbau Gerüst zum Einbau von Stützen	Fa. Buck, Geislingen				3.237,51 €		3.237,51 €	3.237,51 €	3.237,51 €		
399		Stützen UG, Halter Werkr.,Beamerh.,etc.	Fa. Buck, Geislingen				6.322,23 €		6.322,23 €	6.322,23 €	6.322,23 €		
399		VA-Verkleidung Schaltschrank	Fa. Buck, Geislingen				657,53 €		657,53 €	657,53 €	657,53 €		
399		Türen in Falte wand umbauen	Fa. Buck, Geislingen				6.100,42 €		6.100,42 €	6.100,42 €	6.100,42 €		
399		Reparatur Falte wände	Nüsing GmbH, Münster				1.369,69 €		1.365,63 €	1.365,63 €	1.365,63 €		
399		Malerarbeiten an Waschbeckenelementen	Janke + Drexler, Geislingen				3.513,42 €		3.513,42 €	3.513,42 €	3.513,42 €		
399		Waschbeckenelemente spritzen	Janke + Drexler, Geislingen				1.171,14 €		1.171,14 €	1.171,14 €	1.171,14 €		
399		Malerarb. Schranktürchen Musikvorbereit.	Janke + Drexler, Geislingen				895,44 €		895,44 €	895,44 €	895,44 €		
399		Malerarb. Schranktürchen Musikvorbereit.	Janke + Drexler, Geislingen				1.595,42 €		1.595,42 €	1.595,42 €	1.595,42 €		
399		Schranktüren und Postfach Lehrerzimmer	Janke + Drexler, Geislingen				2.074,65 €		2.074,65 €	2.074,65 €	2.074,65 €		
399		Waschbeckenelemente spritzen	Janke + Drexler, Geislingen				2.108,05 €		2.108,05 €	2.108,05 €	2.108,05 €		
399		Waschbeckenelemente spritzen	Janke + Drexler, Geislingen				936,91 €		936,91 €	936,91 €	936,91 €		
399		Diverse Malerarbeiten	Janke + Drexler, Geislingen				15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
399		Innenschutznetze	Mutschler Gerüstbau				816,76 €		816,76 €	816,76 €	816,76 €		
399		Feuerwiderstand-Revi-öffnungen Zählerschr.	Schüll Innenausbau, Neuler				25.418,20 €		25.335,10 €	20.000,00 €	14.875,00 €	1.AZ	
							Aufr.-Einsp.	-83,10			10.460,10 €	SR Summe 25.335,10	
399		T90-Tür-Element	Schüll Innenausbau, Neuler				3.744,93 €		3.744,93 €	3.744,93 €	3.744,93 €		
		Summe KG 300		5.998.000,00 €	8.119.043,69 €	8.249.302,25 €	9.030.588,13 €	2.739.517,59 €	10.372.971,55 €	3.039.936,20 €	9.728.711,51 €	Antrag Ausgleichstock 6.371.000,- €	
400		Bauwerk - Technische Anlagen											
429		Dem. Heizkörper u. Ltg. abgestopft MR	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				849,66 €		849,66 €	849,66 €	849,66 €		
429		Dem. u Einlagerung v. Heizkörpern	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				1.357,79 €		1.357,79 €	1.357,79 €	1.357,79 €		
		Testfassade - Voruntersuchung											
431		Mantelwiderstandsfühler	Varista GmbH, Unterhingen			2.347,46 €	2.347,46 €		2.347,46 €	2.347,46 €	2.347,46 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
431		Module und Anemometer	Varista GmbH, Unterhingen			7.978,28 €	7.978,28 €		7.978,28 €	7.978,28 €	7.978,28 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
400		Bauwerk - Technische Anlagen											
431		Ventilatoren u. Zubehör	Fechtig GmbH, Obergünzburg			4.639,67 €	4.639,67 €		4.639,67 €	4.639,67 €	4.639,67 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
431		Venturiflügel mit Konsolen	S+M Geschwinde, Attendorn			1.785,57 €	1.785,57 €		1.785,57 €	1.785,57 €	1.785,57 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
431		Umbau Testfassade - Lüftungsführung	Fa. Kurfeß, Geislingen/Steige				9.996,00 €		9.996,00 €	9.996,00 €	9.996,00 €	In KBR nicht enthalten	
431			Auftragerhöhung				5.757,10 €		5.757,10 €	5.757,10 €	5.757,10 €	In KBR nicht enthalten	
439		Regelschalter für Lüftung Musterraum	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				451,61 €		451,61 €	451,61 €	451,61 €		
441		Anschlüsse f. Fassaden-PV-Anlage	Elektro-Heringer, Unterhingen			1.351,40 €	1.351,40 €		1.351,40 €	1.351,40 €	1.351,40 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
441		Elektroanschlüsse Klassenzimmer	ErbElektro GmbH, Geislingen			11.065,52 €	11.065,52 €		11.065,52 €	11.065,52 €	11.065,52 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
441		Kabel für Fassadenanlage	Chroscinski Solartechnik			652,71 €	652,72 €		652,72 €	652,72 €	652,72 €	In der KBR v. Fassade I enthalten	
441		Testdecke Anschluss der Ventilatoren	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				1.418,08 €		1.418,08 €	1.418,08 €	1.418,08 €	In KBR nicht enthalten	
441		Leitungsverlegung, Muster-Deckenleuchten	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				12.327,39 €		12.327,39 €	12.327,39 €	12.327,39 €	In KBR nicht enthalten	
441		Bodenkanal Musterraum	Fa. Schwenk, Geislinge/Steige				266,20 €		266,20 €	266,20 €	266,20 €	In KBR nicht enthalten	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												
											- VERTRAULICH -	
											Stand: 07.11.2016 ff	
											ursprüngl. Beauftragungssummen	
											prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
442		PV-Elemente	ertex Solartechnik GmbH			7.532,76 €	7.532,76 €		7.532,76 €	7.532,76 €	7.532,76 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		PV-Module Fracht	DHL, CH-Pratteln			350,00 €	350,00 €		350,00 €	350,00 €	350,00 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Elektr. Anschluss Jalousien	Elektro-Heringer, Unterhingu			1.600,56 €	1.600,56 €		1.600,56 €	1.600,56 €	1.600,56 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Temperatur-Messung	progeo GmbH, Will (CH)			7.101,31 €	7.101,31 €		7.101,31 €	7.101,31 €	7.101,31 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		PC-Monitoring Musterfassade	CTL-Lang, Böhmenkirch			922,25 €	922,25 €		922,25 €	922,25 €	922,25 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
		Lieferung u. Montage, Lüftungskanäle	Fa. Rolf Haidle			10.475,21 €	10.475,21 €		10.475,21 €	10.475,21 €	10.475,21 €	In der KBR v. Fassade I enthalten
442		Neuanschluss montierter PV-Module	ErbElektro GmbH. Geislingen				176,72 €		176,72 €	176,72 €	176,72 €	In KBR nicht enthalten
449		Installat. Musterklassenz. /sonst. Elektroa.	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				8.710,87 €		8.710,87 €	8.710,87 €	8.710,87 €	
449		Container abgesch., Zuleitung Mastleuchten	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				2.160,80 €		2.160,80 €	2.160,80 €	2.160,80 €	
419		Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen										
	LV 17	Sanitär Laborbereich	Fa. Greiner, Geislingen/Steige		94.600,00 €	94.600,00 €	80.525,16 €		172.000,00 €	77.400,00 €	8.330,00 €	1.AZ
							Auftragserhöhung	88.759,62 €			14.280,00 €	2.AZ
											24.990,00 €	3.AZ
											23.800,00 €	4.AZ
											10.115,00 €	5.AZ
											66.542,32 €	6.AZ
											21.227,46 €	7.AZ Summe 169.284,78
419	LV 17.1	Sanitärtechnik II (einschl. Küche)	Firma Kurfess				164.339,79 €		220.000,00 €	220.000,00 €	13.980,92 €	1.AZ
							Auftragserhöhung	38.230,11 €			24.456,09 €	2.AZ
											28.784,39 €	3.AZ
											24.026,40 €	4.AZ
											35.417,66 €	5.AZ
											42.106,75 €	6.AZ
											22.778,43 €	7.AZ
											11.019,26 €	8.AZ
											15.077,95 €	9.AZ Summe 217.647,85
419		Zusatzarbeiten Berieselung	Fa. Kurfess				3.014,89 €		3.014,89 €	3.014,89 €	3.014,89 €	
419		Installation Schulcontainer	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				7.624,65 €		7.624,65 €	7.624,65 €	7.624,65 €	
419		Installation Schulcontainer	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.428,00 €		1.428,00 €	1.428,00 €	1.428,00 €	
419		Demontage Wasserleitungen Container	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				563,29 €		563,29 €	563,29 €	563,29 €	
419		Montage Sanitär + Elektro, Armatur, Ltg.	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				7.314,52 €		7.314,52 €	7.314,52 €	7.314,52 €	
419		Körbe für Laborspülmaschine, Schnellschl.	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.350,66 €		1.350,66 €	1.350,66 €	1.350,66 €	
419		Leitungen Aula, Traversehalterungen, Lauts.	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				3.620,96 €		3.620,96 €	3.620,96 €	3.620,96 €	
421	LV 20.1	Wärmeerzeugungsanlagen, gemeinsamer Auftrag mit Heizungstechnik II	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.		124.000,00 €	124.000,00 €	0,00 €		0,00 €	-124.000,00 €		Um 120.000 € red.KBR, techn. Änd., 18.03.1
423		Raumheizflächen, KBR 217 T€										
	LV 20	Heizungstechnik Laborbereich	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.		140.000,00 €	141.790,30 €	141.790,30 €	3.786,39 €	130.000,00 €	-10.000,00 €	99.942,80 €	1.AZ
											27.625,20 €	2.AZ Summe 127.568,00
	LV 20.1	Heizungstechnik II, s. KG 421 und 429!	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.		77.000,00 €	75.209,70 €	563.349,88 €		660.000,00 €	583.000,00 €	35.700,00 €	1.AZ Lt. Faching. sind die Restmittel aus
							Auftragserhöhung	8.101,21 €			47.600,00 €	2.AZ der Kostenber. ausreichend

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													- VERTRAULICH -					
													ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen						
													147.917,00 €	3. AZ				
													41.650,00 €	4. AZ				
													47.600,00 €	5. AZ				
													47.600,00 €	6. AZ				
													53.550,00 €	7. AZ				
													35.700,00 €	8. AZ				
													75.623,07 €	9. AZ				
													38.511,02 €	10. AZ				
													73.897,17 €	11. AZ	Summe	645.348,26		
429		Lieferung Ersatzteile Heizung Hauptgeb.	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				100,70 €		100,70 €	100,70 €	100,70 €							
429		Ausb. Heizungsrohr im Aufent.-Raum	Fa. Greiner, Geislingen				196,59 €		196,59 €	196,59 €	196,59 €							
429	LV 20.1	Wärmeversorgungsanlagen, gemeinsamer Auftrag mit Heizungstechnik II	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.		216.800,00 €	216.800,00 €	0,00 €		0,00 €	-216.800,00 €								
429		Bauheizung: Ölheizung für 3 Monate	Spengler Festzelt GmbH				3.522,40 €		10.395,84 €	10.395,84 €	2.998,80 €		1. AZ					
							Auftragserhöhung 6.873,44 €				3.808,00 €		2. AZ					
											3.589,04 €		SZ	Summe	10.395,84			
429		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				828,48 €		828,48 €	828,48 €	828,48 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				811,84 €		811,84 €	811,84 €	811,84 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				825,16 €		825,16 €	825,16 €	825,16 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				798,68 €		798,68 €	798,68 €	798,68 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				619,85 €		619,85 €	619,85 €	619,85 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				636,03 €		636,03 €	636,03 €	636,03 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				409,13 €		409,13 €	409,13 €	409,13 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				805,15 €		805,15 €	805,15 €	805,15 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				811,44 €		811,44 €	811,44 €	811,44 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				798,38 €		798,38 €	798,38 €	798,38 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				819,60 €		819,60 €	819,60 €	819,60 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				727,36 €		727,36 €	727,36 €	727,36 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				817,16 €		817,16 €	817,16 €	817,16 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				701,00 €		701,00 €	701,00 €	701,00 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	Jakob Gölz, Geislingen				1.020,06 €		1.020,06 €	1.020,06 €	1.020,06 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				942,85 €		942,85 €	942,85 €	942,85 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				828,23 €		828,23 €	828,23 €	828,23 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				285,93 €		285,93 €	285,93 €	285,93 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				180,12 €		180,12 €	180,12 €	180,12 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				584,28 €		584,28 €	584,28 €	584,28 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				977,09 €		977,09 €	977,09 €	977,09 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				504,95 €		504,95 €	504,95 €	504,95 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				1.488,37 €		1.488,37 €	1.488,37 €	1.488,37 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				929,85 €		929,85 €	929,85 €	929,85 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				263,22 €		263,22 €	263,22 €	263,22 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				521,08 €		521,08 €	521,08 €	521,08 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				412,23 €		412,23 €	412,23 €	412,23 €							
		Heizöl für Estricharbeiten	BayWa AG, Niederstotzingen				1.285,43 €		1.285,43 €	1.285,43 €	1.285,43 €							
429		Verlängerung Heizung Ölschlauch	EN Neuhäuser, Geislingen				1.059,98 €		1.059,98 €	1.059,98 €	1.059,98 €							

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
		Winterfestmachen Heizöltanks	EN Neuhäuser, Geislingen				131,26 €		131,26 €	131,26 €	131,26 €					
429		Zus. Bauheizung, Luftschlauch usw.	Spengler Festzelt GmbH				2.487,10 €		2.487,10 €	2.487,10 €	2.487,10 €	Summe 24.311,39				
429		Techn. Anlagen/Wärmespeicher	Geowell GmbH, Marl	323.000,00 €	381.000,00 €	127.726,71 €		121.979,82 €	-201.020,18 €	32.564,05 €	Um 477 T€ red. KBR, techn. Änd., 18.03.2014					
										20.023,98 €	2.AZ					
										26.289,78 €	3.AZ					
										43.102,01 €	SZ Summe 121.979,82					
429		Soleverteiler	Fa. Dietrich, Weilheim				213.445,55 €	18.802,98 €	225.000,00 €	225.000,00 €	160.360,25 €	1.AZ				
							NT 2	4.720,23 €			12.225,49 €	2.AZ Summe 172.585,74				
							NT 3	31.683,07 €								
							NT 4	6.412,28 €								
							NT 5	7.967,74 €								
							NT 6	3.438,27 €								
							NT 7	31.133,38 €								
429		Fensterblende für Heizlüfter	Th. Fetscher, Geislingen				111,43 €		111,43 €	111,43 €	111,43 €					
431		Lüftungsanlagen, KBR 186 T€														
	LV 18	Lüftung Laborbereich	tib technik imbau, Frickenhausen	136.000,00 €	194.115,89 €	194.115,89 €	8.913,77 €	244.241,30 €	108.241,30 €	18.207,00 €	1.AZ Lt. Faching. sind die Mehrkosten					
										82.207,96 €	2.AZ ü. andere techn. Bereiche abgedeckt					
										18.347,04 €	3.AZ					
										55.573,00 €	4.AZ					
										9.810,01 €	5.AZ					
										17.103,17 €	6.AZ Summe 201.248,18					
431		Transport von Lüftungskanälen für tib	Schwenk Bau, Geislingen				1.995,63 €		1.995,63 €	1.995,63 €	1.995,63 €					
431	LV 18.1	Lüftungstechnik II	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.	50.000,00 €	50.000,00 €	167.697,98 €		400.000,00 €	350.000,00 €	21.420,00 €	1.AZ					
		Lüftung EG, Klassenräume, Verwaltungsb.					Auftragserhöhung	126.967,47 €		98.202,91 €	2.AZ					
										52.465,19 €	3.AZ					
										19.791,77 €	4.AZ					
										29.808,00 €	5.AZ					
										57.991,43 €	6.AZ					
										18.986,15 €	7.AZ					
										17.382,51 €	8.AZ					
										53.129,41 €	9.AZ Summe 369.177,37					
431		Lüftung Fassade OG	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				1.682,30 €		1.682,30 €	1.682,30 €	1.682,30 €					
431		Umbau Schalldämpfer/Venturflügel	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				3.221,81 €		3.221,81 €	3.221,81 €	3.221,81 €					
431		Lüftung Fassade Achse 1.AZ	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				14.685,59 €		14.685,59 €	14.685,59 €	14.685,59 €					
431		Montage Füße Venturflügel	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				373,30 €		373,30 €	373,30 €	373,30 €					
431		Schalldämpfereinsätze Fass.-Lüftg. 1. OG	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				7.258,52 €		7.258,52 €	7.258,52 €	7.258,52 €					
431		Isolierung Lüftungsrohre Fassade EG	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				26.687,61 €		26.687,61 €	26.687,61 €	26.687,61 €					
431		Anpassung Lüftungsrohre Fassade EG	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				1.486,43 €		1.486,43 €	1.486,43 €	1.486,43 €					
431		Abkleben Fassadenlüftungsleitg. Außenb.	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				665,81 €		665,81 €	665,81 €	665,81 €					
431		Verzinkte Kanalschalldämpfer	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				3.583,07 €		3.583,07 €	3.583,07 €	3.583,07 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehring	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
431		Deflektorhauben für Venturflügel	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				5.670,65 €		5.670,65 €	5.670,65 €	5.670,65 €					
431		EG-Verkleidung von Lüftungsrohren Physik	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				2.258,44 €		2.258,44 €	2.258,44 €	2.258,44 €					
431		Lüftung Fassade EG, Anpassungen	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				4.476,63 €		4.476,63 €	4.476,63 €	4.476,63 €					
431		Lüftung Fassade EG, Anpassungen	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				11.548,83 €		11.548,83 €	11.548,83 €	11.548,83 €					
431		EG Lüftung Fassade	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				6.871,96 €		6.871,96 €	6.871,96 €	6.871,96 €					
431		Einbau Dachventilator im Musiksaal EG	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				5.884,81 €		5.884,81 €	5.884,81 €	5.884,81 €					
431		Lüftung Fass. EG Mehraufw. Anpassung	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				1.914,47 €		1.914,47 €	1.914,47 €	1.914,47 €					
431		Fassaden-Schalldämpfereinsätze	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				4.445,36 €		4.445,36 €	4.445,36 €	4.445,36 €					
431		Deflektorhauben für Venturflügel	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				4.536,52 €		4.536,52 €	4.536,52 €	4.536,52 €					
431		Mehraufwand Schalldämmkulissen	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				5.373,33 €		5.373,33 €	5.373,33 €	5.373,33 €					
431		Lüftungsarbeiten Fassadenlüftung	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				11.205,74 €		11.205,74 €	11.205,74 €	11.205,74 €	Summe 123.836,18				
431		Vermörtel. BSK + Entrauchungsventile	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				13.883,14 €		13.883,14 €	13.883,14 €	13.883,14 €					
431		Zusatzarbeiten im Bereich Mensa	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				21.777,00 €		21.777,00 €	21.777,00 €	21.777,00 €					
431		Zusatzarbeiten im Bereich Mensa	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				553,25 €		553,25 €	553,25 €	553,25 €					
431		Verkabelung u. Anschluss Lüftungsanlage	EN Neuhäuser, Geislingen				4.005,40 €		4.005,40 €	4.005,40 €	4.005,40 €					
431		Anschl./Verkabelung Lüftungsanlage	EN Neuhäuser, Geislingen				8.236,07 €		8.236,07 €	8.236,07 €	8.236,07 €					
431		Verkabelung für Lüftung	EN Neuhäuser, Geislingen				8.836,25 €		8.836,25 €	8.836,25 €	8.836,25 €	Summe 43.407,97				
431		1 Venturiflügel mit 2 Konsolen	S + M Geschinde, Attend				2.476,39 €		2.476,39 €	2.476,39 €	2.476,39 €					
431		5 St. Venturiflügel mit Konsolen	S+M Geschwinde, Attendorn				11.998,77 €		11.998,77 €	11.998,77 €	11.998,77 €					
431		7 St. Venturiflügel mit 26 Konsolen	S+M Geschwinde, Attendorn				17.318,07 €		17.318,07 €	17.318,07 €	17.318,07 €					
431		Stahlbauarbeiten: Halter für Venturiflügel	Schlosserei Buck, Geislingen				28.592,13 €		21.637,77 €	21.637,77 €	9.737,77 €	1.AZ				
											11.900,00 €	2.AZ Summe 21.637,77				
431		Stahlbauarbeiten: 30 Füße für Venturiflügel	Schlosserei Buck, Geislingen				14.050,33 €		7.652,89 €	7.652,89 €	7.652,89 €					
431	LV 2.1	AKD Prozesslufttechnische Anlage (a. LV 2, Los 3)	Haustechnik Höfler, Attendorn		90.000,00 €	74.073,45 €	74.073,45 €		50.000,00 €	-40.000,00 €	24.400,00 €	1.AZ 1.Sub.ergeb. 04.02.2014,144.158,00				
											15.000,00 €	2.AZ Red. d. Änd. der Lüftungsführung				
												Summe 39.400,00				
431		Berieselung Fassade und Dach	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				17.750,59 €		17.750,59 €	17.750,59 €	17.750,59 €					
432	LV 2.2	AKD Solarabsorber (altes LV 2, Los 4), Shets	Fa. Kurfeß, Geislingen/St. (Auszahlung an Varista)		520.000,00 €	517.214,45 €	517.214,45 €		570.000,00 €	50.000,00 €	234.997,23 €	1.AZ 1.Sub.erg.04.02.14, 663.513,63 €				
							Auftr.-Erhöh.	29.469,23 €			210.054,95 €	2.AZ 2. LV m. geänd. Anschl.führung				
											39.478,28 €	3.AZ				
											36.576,29 €	4.AZ				
											25.576,93 €	5.AZ Summe 546.683,68				
432		Zollgebühren für Solarabsorber	DHL Logistic, Pratteln				2.170,10 €		2.170,10 €	2.170,10 €	2.170,10 €					
432		291 Solarabsorber 170,24 m²	Lucido Solar, CH				11.557,20 €		11.557,20 €	11.557,20 €	11.557,20 €					
432		Solarabsorber 35 m²	Lucido Solar, CH				2.929,00 €		2.929,00 €	2.929,00 €	2.929,00 €					
432		Mithilfe Anlieferung Solarpaneel (Entladen)	Städt. Bauhof				142,50 €		142,50 €	142,50 €	142,50 €	Summe 16.798,80				
433		Klimaanlage Kälte - Fassade	Siegekälte GmbH				8.869,07 €		8.869,07 €	8.869,07 €	8.869,07 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												
											ursprüngl. Beauftragungssummen	
											prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
439		Vermörtelung von Brandschutzklappen	Fa. Kurfeß, Geislingen/St.				1.172,51 €		1.172,51 €	1.172,51 €	1.172,51 €	
441		Hoch- u. Mittelspannungsanl., KBR 158 T€										
	LV 19	Elektrotechnik I Laborbereich	Fa. Nägele GmbH, Süßen		143.000,00 €	165.940,70 €	165.940,70 €	1.793,06 €	310.000,00 €	167.000,00 €	37.366,00 €	Lt. Faching. sind die Mehrkosten über
		AKD Solarabsorber (altes LV 2, Los 4), Shets					2.NT	5.875,65 €			35.819,00 €	andere techn. Bereiche abgedeckt
											105.315,00 €	3.AZ
								5.NT	2.152,10 €		5.950,00 €	4.AZ
								7.NT	1.741,51 €		60.000,00 €	5.AZ
								9.NT	7.209,59 €		27.584,00 €	Rest 5.AZ
								6.NT	25.736,49 €		20.743,51 €	6.AZ
								Auftragserhöhung	82.328,41 €		16.369,33 €	7.AZ Summe 309.146,84
	LV 19.1	Elektrotechnik II	Fa. Nägele GmbH, Süßen		15.000,00 €	15.000,00 €	247.697,98 €		500.000,00 €	485.000,00 €	22.372,00 €	1.AZ
							(1.NT gibt es nicht)	2.NT	1.725,67 €		9.444,64 €	2.AZ
								3.NT	6.954,11 €		31.792,62 €	3.AZ
								4.NT	38.274,74 €		69.551,74 €	4.AZ
								5.NT	1.390,42 €		38.264,33 €	5.AZ
								7.NT	932,64 €		56.111,28 €	6.AZ
								8.NT	2.487,12 €		69.189,40 €	7.AZ
								9.NT	3.346,88 €		48.357,51 €	8.AZ Summe 345.083,52
								11.NT	2.256,54 €			
								12.NT	5.430,09 €			
								14.NT	1.667,88 €			
								15.NT	32.513,35 €			
								16.NT	2.950,36 €			
								17.NT	9.487,98 €			
								18.NT	2.714,38 €			
								20.NT	12.836,93 €			
								21.NT	1.033,75 €			
								22.NT	233,24 €			
								23.NT	13.414,81 €			
								24.NT	567,73 €			
441		Elektroheizlüfter geliefert	EN Neuhäuser, Geislingen				1.208,45 €		1.208,45 €	1.208,45 €	1.208,45 €	
441		Elektroarbeiten, Patchfeld	Heldele GmbH				428,13 €		428,13 €	428,13 €	428,13 €	
441		Umzug Telefon	Heldele GmbH				112,13 €		112,13 €	112,13 €	112,13 €	
442	LV 25	Photovoltaik-Anlagen (Dach)	Fa. PV Line Operations GmbH				196.051,75 €				20.760,10 €	1.AZ (PV-Line)
		Vertragsauflösung					-196.051,75 €				-20.760,10 €	Rückzahlung (PV-Line)
442	LV 25	Photovoltaik-Anlagen (Dach)	Fa. Varista (Ersatz für PV Line Operations GmbH)		210.000,00 €	210.000,00 €	173.822,12 €		178.000,00 €	-32.000,00 €	150.000,00 €	1.AZ
											23.822,12 €	2.AZ Summe 173.822,12
444		Bei Abbrucharb. abger. Ltg. repariert	Elektrotechnik Marx, Nellingen				1.568,52 €		1.568,52 €	1.568,52 €	1.568,52 €	
444		Zählermontage Schulcontainer	Albwerk BmbH, Geislingen				87,47 €		87,47 €	87,47 €	87,47 €	
400		Bauwerk - Technische Anlagen										

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													- VERTRAULICH -	
													Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen	
445	LV 27	Beleuchtungsanlagen	Fa. Nägele, Süssen		242.000,00 €	242.000,00 €	268.143,09 €	1.582,85 €	214.000,00 €	-28.000,00 €	77.966,22 €	1.AZ		
							2.NT	3.087,70 €			59.097,48 €	2.AZ		
							3.NT	9.403,33 €			64.622,37 €	3.AZ		
							4.NT	12.885,56 €				Summe 201.686,07		
445		Speiseraum-Deckenleuchten	MTS GmbH, Kreuztal				41.988,47 €		41.988,47 €	41.988,47 €	41.988,47 €	SZ		
445		Speiseraum-Deckenleuchten	MTS GmbH, Kreuztal				950,51 €		950,51 €	950,51 €	950,51 €			
445		Überprüfung Beleuchtung Zi. 106	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				327,19 €		327,19 €	327,19 €	327,19 €			
446	LV 22	Blitzschutzanlagen	Fa. Walter GmbH, Rheinau		66.000,00 €	66.000,00 €	27.949,89 €		35.000,00 €	-31.000,00 €				
449		NWT im EG alle Ltg. abgeklemmt	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				2.420,28 €		2.420,28 €	2.420,28 €	2.420,28 €			
		EG alle Verbraucher abgeklemmt	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				1.394,54 €		1.394,54 €	1.394,54 €	1.394,54 €			
449		3 Lumilux-Lampen Kiga Sonnenschein	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen,				17,31 €		17,31 €	17,31 €	17,31 €			
449		Prov. Anschluss für Container	Albwerk GmbH, Geislingen				71,40 €		71,40 €	71,40 €	71,40 €			
449		Spannungswandler	Media Vision, Wilmsdorf				1.403,01 €		1.403,01 €	1.403,01 €	1.403,01 €			
449		NSHV kabel und Muffe	Albwerk GmbH, Geislingen				813,13 €		813,13 €	813,13 €				
449		Prov. Anschluss Messwandler	Albwerk GmbH, Geislingen				1.263,43 €		1.263,43 €	1.263,43 €	1.263,43 €			
449		Lieferung AKD Erdspeicher	RS Wärme GmbH				6.396,25 €		6.396,25 €	6.396,25 €	6.396,25 €			
449		Einbau einer Telekommunikationsanlage	Heldele GmbH				637,84 €		637,84 €	637,84 €				
454	LV 21	Schwachstromtechnik / Elektroakust. Anlagen	Fa. Prinzing, Aalen		80.500,00 €	80.500,00 €	115.527,37 €		115.527,37 €	35.027,37 €	7.178,96 €	1.AZ		
											7.835,91 €	2.AZ		
											6.613,69 €	3.AZ		
											13.032,45 €	4.AZ		
											2.846,41 €	5.AZ		
												Summe 37.507,42		
454		Rep. Brandmeldeanlage Gong	Fa. Prinzing, Aalen				276,56 €		276,56 €	276,56 €	276,56 €			
454		Überprüfung ELA-Anl. und Lautsprecher	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				840,18 €		840,18 €	840,18 €	840,18 €			
		Projektorhalterungen	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				5.948,81 €		5.860,75 €	5.860,75 €	5.860,75 €			
459		Montage Beamerhalterungen u. Kabel	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				6.702,25 €		6.702,25 €	6.702,25 €	6.702,25 €			
459		Beamerverkab./Sonst. Elektroarbeiten	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				7.011,98 €		7.011,98 €	7.011,98 €	7.011,98 €			
459		Beamerhalter/Einbau Bodentanks	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				16.063,61 €		16.063,61 €	16.063,61 €	16.063,61 €			
459		Deckenhalterungen	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.027,57 €		1.027,57 €	1.027,57 €	1.027,57 €			
459		Beamerverkabelung Aula	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.400,17 €		1.400,17 €	1.400,17 €	1.400,17 €			
459		Beamerverkabelungen vom UG bis Lehrert.	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				11.864,09 €		11.864,09 €	11.864,09 €	11.864,09 €			
459		Mont. Beamerhalter und Lautsprecher	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				6.797,54 €		6.797,54 €	6.797,54 €	6.797,54 €			
459		Materiallief. Beamer- u. ELA-Anlage Aula	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				8.698,90 €		8.698,90 €	8.698,90 €	8.698,90 €			
459		Mont. Beamerhalter und Lautsprecher	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				10.573,40 €		10.573,40 €	10.573,40 €	10.573,40 €			
459		Beamerverkabelung 2.OG + Montage	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				15.022,45 €		15.022,45 €	15.022,45 €	15.022,45 €			
459		Beamer, Außenlamp., Laborabzüge, Bodentanks	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				15.060,27 €		15.060,27 €	15.060,27 €	15.060,27 €	Summe 106.082,98		
459		EDV-Ausstattung Mensaleitung	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				1.235,52 €		1.235,52 €	1.235,52 €	1.235,52 €			
459		Arbeitsaufwand Umsetzen Server	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				334,03 €		334,03 €	334,03 €	334,03 €			

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München	
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)											- VERTRAULICH -	
											ursprüngl. Beauftragungssummen	
											prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehring	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
459		Aufbau Computer Fr. Brandl	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				281,73 €		281,73 €	281,73 €	281,73 €	
459		Glasfasermodule, Switche, etc.	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				9.302,23 €		9.302,23 €	9.302,23 €		
459		Hardware(Kabel, Schaltschränke)	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				7.605,29 €		7.605,29 €	7.605,29 €	7.605,29 €	
459		Umzug Lehrerzimmer	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				1.473,46 €		1.473,46 €	1.473,46 €	1.473,46 €	
459		Hardware (Kabel, Schaltschränke)	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				10.519,24 €		10.519,24 €	10.519,24 €	10.519,24 €	
459		Umzug EDV	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				861,74 €		861,74 €	861,74 €	861,74 €	
459		EDV-Ausstattung Schaltschrank	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				2.718,38 €		2.718,38 €	2.718,38 €	2.718,38 €	Summe 25.029,39
459		Fehlersuche Netzwerkdosen	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				194,86 €		194,86 €	194,86 €	194,86 €	
459		Auf- und Abbau Serverschrank	Fa.CTL Lang, Böhmenkirch				359,38 €		359,38 €	359,38 €	359,38 €	
461	LV 7	Aufzugsanlagen	Fa. Kone GmbH, Ludwigsburg		96.000,00 €	44.601,20 €	44.601,20 €	9.834,16 €	57.348,84 €	-38.651,16 €	13.380,36 €	1.AZ
							2.NT	1.713,60 €			26.760,72 €	2.AZ
							3.NT	1.199,87 €			16.007,88 €	SZ Nr. 1
							Auftragserhöhung	0,01 €			1.199,88 €	SZ Nr. 2 Summe 57.348,84
461		Wandverkleidung Aufzugschacht	Kavakli Sanierung, Ulm				3.629,50 €		3.629,50 €	3.629,50 €	3.629,50 €	
461		Aufzugsturm	Stahlbau Buck, Geisl.				1.023,40 €		1.023,40 €	1.023,40 €	1.023,40 €	
461		Unterweisung Aufzugswärter	Trepper Aufzüge, Gingen				398,41 €		398,41 €	398,41 €	398,41 €	
472		Aufstellen Stahl-Standwaschtisch	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				485,94 €		485,94 €	485,94 €	485,94 €	
472		Überprüfung Stromkreis usw. Container	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				491,17 €		491,17 €	491,17 €	491,17 €	
472		Elektroarbeiten KiGa Sonnenschein (MiGY)	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				169,79 €		169,79 €	169,79 €	169,79 €	
472		Install. Rohrbegleitheizung Container	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				2.198,44 €		2.198,44 €	2.198,44 €	2.198,44 €	
472		Erneuerung Armatur Container	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				440,84 €		440,84 €	440,84 €	440,84 €	
473		Casio-Beamer	Computer Oase, Geislingen				1.592,22 €		1.592,22 €	1.592,22 €	1.592,22 €	Best. über IT
479		Schlüsseltresor, Bohren und Einbau	Herman Wild Hoch- und T.				176,87 €		176,87 €	176,87 €	176,87 €	
493		Austellen Bauzäune, VZ, Markierung.	Städtischer Bauhof				2.102,35 €		2.102,35 €	2.102,35 €	2.102,35 €	
493		Zebrastreifen Markierungen	Städtischer Bauhof				604,20 €		604,20 €	604,20 €	604,20 €	
499		Waschtischarmatur	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				743,75 €		743,75 €	743,75 €	743,75 €	
		Reparatur Wasserhahn Damen WC	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				139,53 €		139,53 €	139,53 €	139,53 €	
		Überprüfung Wasserzuleitung in Kl. 4	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				358,25 €		358,25 €	358,25 €	358,25 €	
499		3-Punkt Traverse für Flur und Saal	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.999,20 €		2.118,20 €	2.118,20 €	2.118,20 €	
							Auftragserhöhung	119,00 €				
499		Frostschutzband	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				145,48 €		145,48 €	145,48 €	145,48 €	
		Prov. Anschluss Heizung	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				536,64 €		536,64 €	536,64 €	536,64 €	
		Frostschutzband	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				49,39 €		49,39 €	49,39 €	49,39 €	
		Verlängerungskabel, Heizöfen	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				4.834,43 €		4.834,43 €	4.834,43 €	4.834,43 €	
		Prov. Heizungspumpenanschlüsse	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				331,53 €		331,53 €	331,53 €	331,53 €	
		Befestigung für Tilite System	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				853,06 €		853,06 €	853,06 €	853,06 €	
		Anschl. Datendosen/Thermostate UG	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.804,79 €		1.804,79 €	1.804,79 €	1.804,79 €	
		Anschl. Gewerbspülmaschine	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				116,03 €		116,03 €	116,03 €	116,03 €	
		Waschtischarmatur	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				1.428,00 €		1.428,00 €	1.428,00 €	1.428,00 €	
		versch. Elektroarbeiten	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				2.628,19 €		2.628,19 €	2.628,19 €	2.628,19 €	
		Anschluss Trockner, Wasch- und Spülmaschine	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				2.620,92 €		2.620,92 €	2.620,92 €	2.620,92 €	
		Waschtischarmatur	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				5.283,60 €		5.283,60 €	5.283,60 €	5.283,60 €	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
499		Halter Steckdosenkästen Werkraum	Fa. Buck, Geislingen				1.858,13 €		1.858,13 €	1.858,13 €	1.858,13 €					
499		Stromkabelarb., Lehrerpult, Whiteboard,...	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				5.258,51 €		5.258,51 €	5.258,51 €	5.258,51 €					
499		Pulte, Kanäle, Dosen, Lautsprecher,...	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				11.199,38 €		11.199,38 €	11.199,38 €	11.199,38 €					
499		Kabel, Beamer, Lautsprecher, ...	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				5.538,30 €		5.538,30 €	5.538,30 €	5.538,30 €					
499		Zuleitung für Baustrom	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				2.541,54 €		2.541,54 €	2.541,54 €	2.541,54 €					
499		Elektroarbeiten Zuleitungen Pulte, Beamer,...	Fa. EN Neuhäuser, Geislingen				7.182,22 €		7.182,22 €	7.182,22 €	7.182,22 €					
499		Umzug Telefon	Helde													
499		Magic Foil MFF 70	Fa. Media Vision, Wilnsdorf				8.174,41 €		8.651,93 €	8.651,93 €	8.651,93 €					
							Auftragserhöh.	477,52 €								
		Summe KG 400		1.879.000,00 €	2.623.900,00 €	2.750.648,39 €	4.033.613,95 €	715.744,78 €	4.935.906,53 €	2.312.006,53 €	4.443.023,41 €	Antrag Ausgleichstock 2.490.900,-- €				
500		Aussenanlagen														
		Voruntersuchung														
544		Geotechnische Erkundung / Geothermie	Keller & Hahn, Insingen			53.085,90 €	53.085,90 €		50.426,48 €	50.426,48 €	50.426,48 €	Im Honorar v. Geothermietechnik GmbH, Herrieden, enthalten				
529		Rohbau/Stahlbau (Baustraßen)	Fa. Schwenk-Bau, Geislingen				11.791,11 €	4.042,44 €	15.833,55 €	15.833,55 €	15.833,55 €					
529		Freilegen Wände und Pflastern Eingang	Fa. Schwenk, Geislingen				11.716,31 €		11.716,31 €	11.716,31 €	11.716,31 €					
529		Pflasterarbeiten (Verbindung Wärmebohr.)	Fa. Schwenk, Geislingen				19.849,20 €		22.800,90 €	22.800,90 €	22.800,90 €					
							Auftr.-Erh.	2.951,70 €								
529		Bodenarbeiten Außenbereich	Fa. Schwenk, Geislingen				24.835,53 €		24.835,53 €	24.835,53 €	24.835,53 €					
529		Außenanlage, Terrasse Mensa	Fa. Schwenk, Geislingen				7.469,68 €		7.469,68 €	7.469,68 €	7.469,68 €					
529		Außenanlage, Pflaster anheben,...	Fa. Schwenk, Geislingen				37.747,50 €		37.747,50 €	37.747,50 €	37.747,50 €					
549		Digitale Vermessung Bohrungsraster	Büro Götz, Echtenacher				892,50 €		892,50 €	892,50 €	892,50 €	Summe 118.344,27				
595		Instandsetzungen Außenanlage	NN		162.000,00 €	162.000,00 €			70.000,00 €							
		Summe KG 500		800.000,00 €	162.000,00 €	215.085,90 €	167.387,73 €	6.994,14 €	241.722,45 €	171.722,45 €	171.722,45 €	Antrag Ausgleichstock 1.042.000,-- €				
600		Ausstattung														
		Testfassade - Voruntersuchung														
611		MHZ Rollo Big	Clauss GmbH, Bissingen			10.657,64 €	10.657,64 €		10.657,64 €	10.657,64 €	10.657,64 €	In der KBR v. Fassade I enthalten				
611		Möbel für Musterz. (Lehrerarbeitsplatz)	VS GmbH, TBB				2.960,73 €		2.960,73 €	2.960,73 €	2.960,73 €					
619		Schmutzfangmatten	FD Friedrich GmbH				151,84 €		151,84 €	151,84 €	151,84 €	In Kostenberechnung nicht enthalten				
611	LV 14	Schließfachschränke, Büromöbel	VS, Tauberbischofsheim		190.000,00 €	190.000,00 €	22.470,43 €		22.470,43 €	-167.529,57 €	22.470,43 €					
611		Tische, Stühle, Schließfächer für Mensa	VS, Tauberbischofsheim				18.733,44 €		18.733,44 €	18.733,44 €	18.733,44 €	= 36.103,84				
611		Tische, Stühle für Mensa	VS, Tauberbischofsheim				57.162,72 €		57.162,72 €	57.162,72 €	57.162,72 €					
611	LV 26	Vorhänge, Verdunklung	Fa. Bauder Dienstleistungen		68.000,00 €	68.000,00 €	29.379,97 €		17.941,15 €	-50.058,85 €	9.520,00 €	1.AZ				
											5.355,00 €	2.AZ				
											3.066,15 €	SZ Summe 17.941,15				

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												- VERTRAULICH -					
												ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen					
611		Lieferung Küchenzubehör für die Mensa	HogaKa GmbH, Ulm				4.659,04 €		4.214,75 €	4.214,75 €	4.214,75 €						
							Auftragseinsparung	-444,29 €									
611		Bürodrehstuhl für Fr. Brandl	Kretzler GmbH				201,11 €		201,11 €	201,11 €	201,11 €						
611		Bürodrehstuhl für Fr. Brandl	Kretzler GmbH				201,11 €		201,11 €	201,11 €	201,11 €		Summe 402,22				
611		Sitzbänke im Pausenhof	Holzbau Staudinger				2.320,75 €		2.320,75 €	2.320,75 €	2.320,75 €						
611		Lieferung und Montage Feuerlöscher	Fa. Brandtec				3.791,34 €		3.985,31 €	3.985,31 €	3.985,31 €						
							Auftragserhöhung	193,97 €									
611		Türschilder	Schilder + Druck, Geisl.				2.836,72 €		2.836,72 €	2.836,72 €	2.836,72 €						
612	LV 28	Ausstattung, NTW-Bereich (a. LV NTW)	Fa. Hemling GmbH, Ahaus		500.000,00 €	561.868,06 €	561.868,06 €	5.252,89 €	570.000,00 €	70.000,00 €	120.868,74 €	1. AZ	KBR d. Fachpl. lag bei 571.000,- €				
											138.131,26 €	2. AZ					
											125.500,00 €	3. AZ					
											120.500,00 €	4. AZ					
											60.319,10 €	SZ	Summe 565.319,10				
612		Thekenanlage für Aquarien	Thomas Fetscher, Geisl.				4.195,46 €		4.195,46 €	4.195,46 €	4.195,46 €						
612	(LV 24)	Teeküchen	Fa. Held, Geislingen		21.000,00 €	21.000,00 €	7.150,00 €		24.100,00 €	3.100,00 €	16.970,00 €	SZ					
							Auftragserhöhung	16.950,00 €			7.150,00 €	SZ	Summe 24.120,00				
612		Arbeitsplatte für Küche Lehrer Aufenthaltsz.	Thomas Fetscher, Geisl.				1.099,56 €		1.272,11 €	1.272,11 €	1.272,11 €	SZ					
							Auftragserhöhung	172,55 €									
612		Spülenschränk	Thomas Fetscher, Geisl.				496,23 €		496,23 €	496,23 €	496,23 €						
612		Waschbeckenunterbau	Thomas Fetscher, Geisl.				1.251,88 €		1.251,88 €	1.251,88 €	1.251,88 €						
612		Aufarbeiten von Schränken	Thomas Fetscher, Geisl.				574,65 €		574,65 €	574,65 €	574,65 €						
612		Unterbauschrank	Thomas Fetscher, Geisl.				318,36 €		318,36 €	318,36 €	318,36 €						
612		Spinde aus Melaminharzplatten	Thomas Fetscher, Geisl.				2.975,00 €		2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €						
612		Melaminharzplatte, Verbundplatte, usw.	Thomas Fetscher, Geisl.				557,28 €		557,28 €	557,28 €	557,28 €						
612		Unterbauschrank	Thomas Fetscher, Geisl.				875,03 €		875,03 €	875,03 €	875,03 €						
612		diverse Rechnungen	Thomas Fetscher, Geisl.				3.232,98 €		3.232,98 €	3.232,98 €	3.232,98 €						
612		Schreinerarbeiten (Melaminharzplatte)	Thomas Fetscher, Geisl.				1.094,06 €		1.094,06 €	1.094,06 €	1.094,06 €						
612		Umzug Sekretariat	Thomas Fetscher, Geisl.				878,82 €		878,82 €	878,82 €	878,82 €						
612		Verschiedene Schreinerarbeiten	Thomas Fetscher, Geisl.				606,67 €		606,67 €	606,67 €	606,67 €						
612		Kleinreparatur	Thomas Fetscher, Geisl.				670,23 €		670,23 €	670,23 €	670,23 €						
612		Umzug, usw.	Thomas Fetscher, Geisl.				3.520,97 €		3.520,97 €	3.520,97 €	3.520,97 €						
612		Schreinerarbeiten (Verkleidung Theke)	Thomas Fetscher, Geisl.				962,60 €		962,60 €	962,60 €	962,60 €						
612		Simsen Speisesaal u. Küche, Leisten	Thomas Fetscher, Geisl.				8.235,90 €		8.235,90 €	8.235,90 €	8.235,90 €						
612		Schreinerarbeiten (Musikraum Sockel,...9	Thomas Fetscher, Geisl.				2.666,57 €		2.666,57 €	2.666,57 €	2.666,57 €						
612		Schreinerarb. (Verkleidung Fenster, Wand)	Thomas Fetscher, Geisl.				2.825,33 €		2.825,33 €	2.825,33 €	2.825,33 €						
612		Spiegel	Thomas Fetscher, Geisl.				311,78 €		311,78 €	311,78 €	311,78 €						
612	LV 16	Mensa, Mobiliar Küche und Ausgabe (a. LV Mens	Fa. Gerhard Becker, Stuttgart		268.000,00 €	242.667,78 €	242.667,78 €	3.874,63	250.391,28 €	-17.608,72 €	126.869,23	1. AZ					
							2. NT	1.256,64			99.308,05	2. AZ					
							Auftragserhöhung	2.592,23			4.500,00	1. TZ SR					
											19.714,33	Rest SR	Summe 250.391,28				

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München													
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff													
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
612		Mensaküche, Erstausrüstung	Fa. Gerhard Becker, Stgt.				181,24 €		181,24 €	181,24 €		181,24 €	
612		Dunstabzugshauben Küche	Kurfess Gebäudetechnik				10.902,78 €		10.902,78 €	10.902,78 €		10.902,78 €	
612		Wandkühlregale mit Warm-u.Kaltbuffets	Fa. Tellertaxi, Bönningheim				3.287,26 €		3.287,26 €	3.287,26 €		3.287,26 €	
612		Abschleifen Werkbänke und Tische	Fa. Holzbau Staudinger				3.876,73 €		3.876,73 €	3.876,73 €		3.876,73 €	
612		Terminal für Mensa mit Kundendisplay	Breustedt GmbH, Pforzheim				1.773,10 €		1.796,89 €	1.796,89 €		1.796,89 €	
							Auftragserhöhung	23,79 €					
612		Monitor für Essensausgabe	Breustedt GmbH, Pforzheim				809,08 €		809,08 €	809,08 €		809,08 €	
612		Anschluss Terminal Essenbestellung	Elektrotechnik Marx, Geisl.				190,65 €		190,65 €	190,65 €		190,65 €	
612		Reparatur Wettersensor Schubart-RS	Elektrotechnik Marx, Geisl.				232,94 €		232,94 €	232,94 €		232,94 €	Schaden wird mit verurus. Fa. Verrechnet!
612		Milchflaschen und Schraubdeckel	ETIVERA GmbH, St. Margareten				115,18 €		115,18 €	115,18 €		115,18 €	
612		Versch. Ausstattg. Chemie/Physik	Hedinger GmbH, Stgt.				2.538,39 €		2.538,39 €	2.538,39 €		2.538,39 €	
612		Laborausstattung NWT	Rutka Laborbedarf GmbH				1.897,69 €		1.897,69 €	1.897,69 €		1.897,69 €	
612		Digitales Schwarzes Brett	Renz GmbH, Albstadt				15.490,10 €		6.210,59 €	6.210,59 €		12.421,18 €	
612		Einweisung Digit. Schwarzes Brett	Renz GmbH, Albstadt				1.332,50 €		1.332,50 €	1.332,50 €		1.332,50 €	Umbuchung aus Schuletat
619		Schutzfangmatten (Schulcontainer)	FD Friedrich GmbH				151,84 €		151,84 €	151,84 €		151,84 €	
619		Swingeimer Twist (Abfalleimer)	OBI Geislingen				39,24 €		39,24 €	39,24 €		39,24 €	
619		Schmutzfangmatten	FD Friedrich GmbH				151,84 €		151,84 €	151,84 €		151,84 €	
619		4 Handtuch- und Seifenspender	E.J. Reinigungssysteme				202,78 €		202,78 €	202,78 €		202,78 €	
619		weitere Handtuch- und Seifenspender	E.J. Reinigungssysteme				550,58 €		550,58 €	550,58 €		550,58 €	
619		je 25 St. Handtuch- und Seifenspender	E.J. Reinigungssysteme				1.063,10 €		1.063,10 €	1.063,10 €		1.063,10 €	
619		25 St. Seifenspender und Seife	E.J. Reinigungssysteme				611,78 €		611,78 €	611,78 €		611,78 €	
619		8 Handtuchspender	E.J. Reinigungssysteme				148,34 €		148,34 €	148,34 €		148,34 €	
619		10 Handtuchspender	Hagmeyer GmbH				214,20 €		214,20 €	214,20 €		214,20 €	
619		6 Falthandtuchspender	Mercateo AG, Köthen				129,45 €		129,45 €	129,45 €		129,45 €	
619		14 Handtuchspender	Mercateo AG, Köthen				302,05 €		302,05 €	302,05 €		302,05 €	
619		25 große Sammelkörbe	FD Friedrich GmbH				454,82 €		454,82 €	454,82 €		454,82 €	
619		Saalbesen und Kehrgarnituren	FD Friedrich GmbH				170,21 €		170,21 €	170,21 €		170,21 €	
619		21 Saalbesen mit Flügelschrauben	FD Friedrich GmbH				142,78 €		142,78 €	142,78 €		142,78 €	
619		8 Servierschüsseln	HoGaKa Profi, Ulm				109,15 €		109,15 €	109,15 €		109,15 €	
619		15 Servierschüsseln	HoGaKa Profi, Ulm				208,85 €		208,85 €	208,85 €		208,85 €	
619		5 Karton Spenderservietten	HoGaKa Profi, Ulm				375,52 €		375,52 €	375,52 €		375,52 €	
619		Verbandskasten für Mensa	Gromed GmbH, Geislingen				31,43 €		31,43 €	31,43 €		31,43 €	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungsummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
619		Lochsäge, u.a. Fachschaft Kunst	OBI Baumarkt, Geislingen				165,71 €		165,71 €	165,71 €	165,71 €					
619		Mastleuchte erneuert nach Schaden	EN Neuhäuser, Geislingen				876,59 €		876,59 €	876,59 €	876,59 €					
619		Sanitärarbeiten Küche	HogaKa GmbH, Ulm				115,37 €		115,37 €	115,37 €	115,37 €					
619		Spezialkabel Küche	Rieber GmbH, Reutlingen				459,58 €		459,58 €	459,58 €	459,58 €					
		Summe KG 600		473.000,00 €	1.047.000,00 €	1.094.193,48 €	1.051.379,91 €	29.872,41 €	1.065.898,02 €	16.413,04 €	1.055.603,97 €	Antrag Ausgleichstock 1.131.000,- €				
700		Baunebenkosten														
		Voruntersuchung														
721		Planung Fassadensanierung	Ing.-Büro Schiller + Partner			31.139,33 €	31.139,33 €		31.139,33 €	31.139,33 €	24.340,26 €	In den Kosten von 13,1 Mio € nicht enthalten, da vor Planungsphase				
719		Besichtigungsfahrt	Reisekosten Yverdon, Schweiz								6.799,07 €	Ziel: Einsparung an andere Stelle				
			Vogelmann			472,03 €	472,03 €		472,03 €	472,03 €	472,03 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
			Burkert			22,40 €	22,40 €		22,40 €	22,40 €	22,40 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
			Fauth, Steffen			238,00 €	238,00 €		238,00 €	238,00 €	238,00 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
719		Besichtigungsfahrt	Reisek. Attendorn, 03/2013													
			Vogelmann			300,60 €	300,60 €		300,60 €	300,60 €	300,60 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
			Burkert			8,40 €	8,40 €		8,40 €	8,40 €	8,40 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
			Fauth, Steffen			150,00 €	150,00 €		150,00 €	150,00 €	150,00 €	In KG 719, Allg. BNK enthalten				
719		721, 729, 769 u. 779 Allg. BauNK			101.500,00 €		0,00 €		0,00 €	5.272,30 €						
719		Verwaltungskosten 2012	FB 3 / SG 3.1			2.045,40 €	2.045,40 €		2.045,40 €		2.045,40 €					
719		Verwaltungskosten 2013	FB 3 / SG 3.1			30.732,71 €	30.732,71 €		30.732,71 €		30.732,71 €					
719		Verwaltungskosten 2014	FB 3 / SG 3.1			30.000,00 €	36.880,08 €		36.880,08 €		36.880,08 €					
719		Verwaltungskosten 2015	FB 3 / SG 3.1			30.000,00 €	32.114,11 €		32.114,11 €		32.114,11 €					
719		Verwaltungskosten 2016	FB 3 / SG 3.1			5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €							
721		Erstellung Projektskizze für die energetische Aufrüstung	Prof. Dr. Ing. Höfler			13.940,85 €	13.940,85 €		13.940,85 €	13.940,85 €	4.911,00 €	In KG 731, KBR Architektenl. enthalten				
											9.029,85 €	In KG 731, KBR Architektenl. enthalten				
729		Fassadenaufmaß	Dipl.-Ing. Philipp Kuebart, Berlin			6.066,14 €	4.516,05 €	1.550,09 €	6.066,14 €	6.066,14 €	6.066,14 €	In KG 731, KBR Architektenl. enthalten				
729		Vermessungs- und Abstützungsarbeiten	Arch. Philipp Kuebert				1.785,00 €	595,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	In Kostenberechnung nicht enthalten				
729		Diverse Pläne							3.000,00 €							
729		Pläne Michelberg-Gymnasium	IT-Stelle			100,00 €	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €					
729		Einscannen Pläne - CD brennen	Kopierzentrum GP			306,75 €	306,75 €		306,75 €	306,75 €	306,75 €					
729		Farbdrucke, CD brennen für Förderanträge	COPYTHEK, Siegen				1.490,23 €		1.490,23 €	1.490,23 €	1.490,23 €					
729		Berichtsmappe usw. für DBU-Anträge	COPYTHEK, Siegen				1.330,29 €		1.330,29 €	1.330,29 €	1.330,29 €					
729		Einladungskarten	COPYTHEK, Siegen				49,41 €		49,41 €	49,41 €	49,41 €					
729		15 A2 Farbdrucke 120g	COPYTHEK, Siegen				83,30 €		83,30 €	83,30 €	83,30 €					
729		Ausstellungsfahnen Projekt	COPYTHEK, Siegen				1.201,90 €		1.201,90 €	1.201,90 €	1.201,90 €					
729		Getränke für Ausstellungseröffnung	HM Hartmut Keppler				84,20 €		84,20 €	84,20 €	84,20 €					
729		Klemmschiene für Ausstellung	incolor digitaldruck, Siegen				730,42 €		730,42 €	730,42 €	730,42 €					
729		Auftritt bei Ausstellungseröffnung	Migy Big Band Marina Bach				300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €					
729		Broschüren, Farbdrucke	COPYTHEK, Siegen				307,03 €		307,03 €	307,03 €	307,03 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
731		Architektenleistungen	Architekten Prof. Höfler / Krebs		1.140.000,00 €	1.285.500,00 €	1.382.822,00 €		1.203.908,32 €	63.908,32 €	90.000,00 €	Grundlage HOAI 2009, durch die Stufenweise Beauftragung findet HOAI 2013 ab LPH 4 Anwendung.				
											74.000,00 €					
											140.135,15 €					
											54.785,00 €					
											136.963,00 €					
											142.884,00 €					
											42.547,00 €					
											116.479,00 €					
											96.797,00 €					
											96.797,00 €					
											96.798,00 €					
											91.766,00 €		Summe 1.179.951,15			
735		Tragwerkplanung	Ing.-Büro H. Schulte, Lennestadt		106.600,00 €	77.232,62 €	57.516,78 €	19.715,34 €	123.624,84 €	17.024,84 €	18.078,39 €	1.AZ				
							NT 2	46.392,72 €			26.297,35 €	2.AZ				
							Auftragserhöh.	5.632,52 €			58.925,15 €	3.AZ				
											20.323,95 €	SZ Summe 123.624,84				
700		Baunebenkosten														
735		Materialprüfung Windsogbelastung	IFT Rosenheim GmbH			6.092,80 €	6.092,80 €		3.474,80 €	3.474,80 €	3.046,40 €	In KG 735,KBR Tragwerkspl. enthalten				
											428,40 €	SZ Summe 3.474,80				
		Mat.prüf. Haftverhalten Glas / Holz	IFT Rosenheim GmbH			16.426,76 €	16.426,76 €		12.033,28 €	12.033,28 €	8.213,38 €	In KG 735,KBR Tragwerkspl. enthalten				
											3.819,90 €	SZ Summe 12.033,28				
735		Stat. Berechnungen LUCIDO-Glaselemente	ADIC ECO GmbH, Fröndenbrg.			2.261,00 €	2.261,00 €		2.261,00 €	2.261,00 €	2.261,00 €	In KG 735, KBR Tragwerkspl. enthalten				
736		Planung der techn. Ausrüstung H/L/S/E-Technik	G-B-D Technik, Siegen		295.000,00 €	237.237,32 €	237.237,32 €	57.762,68 €	498.000,00 €	203.000,00 €	14.234,24 €	1.AZ				
							Auftragserhöh.	203.000,00 €			14.530,82 €	2.AZ				
											13.937,62 €	3.AZ				
											14.234,26 €	4.AZ				
											20.165,19 €	5.AZ				
											21.849,54 €	6.AZ				
											10.355,42 €	7.AZ				
											15.242,76 €	8.AZ				
											31.852,34 €	9.AZ				
											19.115,84 €	10.AZ				
											9.087,46 €	11.AZ				
											12.448,26 €	12.AZ				
											62.151,42 €	13.AZ				
											20.673,38 €	14.AZ				
											12.404,00 €	15.AZ				
											16.538,69 €	16.AZ				
											24.493,45 €	17.AZ				
											15.000,00 €	18.AZ				
											10.601,54 €	RZ 18.AZ				
											5.000,00 €	1.TZ 19.AR				
											5.000,00 €	2.TZ 19.AR				

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											- VERTRAULICH -		
											Stand: 07.11.2016 ff		
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
												13.506,62 €	20.AZ
												5.000,00 €	1.TZ 21.AR
												5.000,00 €	2.TZ 21.AR
												15.203,89 €	3.TZ 21.AR
												15.699,27 €	22.AZ
												9.960,61 €	Rest 22.AZ
												5.000,00 €	1.TZ 24.AZ
												5.000,00 €	2.TZ 24.AZ
												6.055,02 €	Rest 24.AZ
												5.000,00 €	25.AZ Summe 454.341,64
736		Energetische Aufrüstung Laborbeinr.	G-B-D Techn., Siegen				27.761,50 €		27.761,50 €	27.761,50 €		19.829,64 €	1.AZ
												4.759,12 €	2.AZ
												3.172,74 €	SZ Summe 27.761,50
736		Zus. Aufwand für Zuschussbeantrag.	G-B-D Techn., Siegen				6.158,25 €		6.158,25 €	6.158,25 €		6.158,25 €	
736		Planung NTW-Bereich, Lph 1-7	aha-Laborpl.Harksel, Oberböhr.	50.000,00 €		55.227,90 €	55.227,89 €		55.227,89 €	5.227,89 €		45.120,83 €	Ohne Bauleitung
												10.107,06 €	Summe 55.227,89
736		Besondere Leistungen- Stundennachweis	aha-Laborpl. Harksel, Oberböhr.				3.138,33 €		3.138,33 €	3.138,33 €		3.138,33 €	
736		Planung Küche	Planungsgruppe Sapper, GP	32.000,00 €		53.900,00 €	53.900,00 €		32.465,21 €	465,21 €		32.465,21 €	SZ
736		Teilnahme an Baubesprechungen	Planungsgruppe Sapper, GP				589,05 €		589,05 €	589,05 €		589,05 €	Summe 33.054,26
736		Bauleitung Küche	G-B-D Techn., Siegen				20.878,92 €		20.878,92 €	20.878,92 €		16.703,14 €	1.AZ
												4.175,78 €	SZ Summe 20.878,92
739		Sicherheits- u. Gesundheitsschutz-koordinator	Dipl.-Ing. Klaus, Donzdorf			13.008,65 €	13.008,65 €		13.008,65 €	13.008,65 €		6.365,43 €	1.AZ Lt. Prof. Höfler in KG 731, KBR
739		Bestandsgeb. -aufn. 11.08-30.08.2014 für Antrag für Kfw					1.499,40 €		1.499,40 €	1.499,40 €		1.499,40 €	Architektenleistungen enthalten
741		Thermische Bauphysik - Fassade	dy Ana GmbH, jetzt ADIC ECO GmbH Fröndenberg jetzt: ADIC ECO GmbH	42.400,00 €		43.078,00 €	30.702,00 €	3.094,00 €	73.513,74 €	31.113,74 €		4.165,00 €	
							2.NT	9.282,00 €				8.330,00 €	
							3.NT	18.207,00 €				6.307,00 €	
							4.NT	3.689,00 €				4.760,00 €	
							Auftragserhöhung	8.539,74 €				5.117,00 €	
												5.117,00 €	
												819,61 €	
												3.094,00 €	
												773,50 €	
												3.553,64 €	10.AZ
												5.503,75 €	11.AZ
												4.098,06 €	12.AZ
												4.324,16 €	13.AZ
												6.210,31 €	14.AZ
												4.578,53 €	15.AZ
												3.073,18 €	16.AZ
												3.689,00 €	17.AZ Summe = 73.513,74

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
742		Energetische Aufrüstung für Schallschutz und Akustik	ASW Steffen Mock, Düsseldorf		24.500,00 €	19.213,76 €	19.213,76 €		19.213,76 €	-5.286,24 €	14.397,00 €					
											4.816,76 €	Summe 19.213,76				
700		Baunebenkosten														
743		Geotechnik, Geothermie, Gutachten Lanzspeicher-Dimensionierung	Geotechnik GmbH, Herried		220.700,00 €	174.626,00 €	174.626,00 €		128.289,14 €	-92.410,86 €	12.021,38 €	Pos. 1				
											70.069,58 €	Pos. 2 u. 3				
											12.292,08 €	Pos. 4.3				
											7.616,00 €	Pos. 4.1				
											7.878,42 €	Pos. 4.3				
											5.378,80 €	Pos. 4.3 AZ				
											13.032,88 €	SZ Summe 128.289,14				
744		Absteckung Dachdiagonalen	Dipl.-Ing. Kuebart, Berlin				1.785,00 €		1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €					
746		Gutachterl. Stellungnahme Brandschutz	Brandschutz Bohnert				952,00 €		952,00 €	952,00 €	952,00 €	SZ				
749		Brandschutz	Ing.-Büro H. Schulte, Lennestadt		52.400,00 €	31.752,98 €	31.752,98 €		37.000,00 €	-15.400,00 €	16.423,96 €					
749		Schadstoffuntersuchung	Institut Dr. Schellenberg, Ulm				7.086,45 €	2.011,10 €	7.086,45 €	7.086,45 €	7.086,45 €	In Kostenberechnung nicht enthalten				
749		Honorar rechtl. Beratung, Umlandgemeinden	RA Menold, Betzler, Stuttgart				3.718,75 €		45.000,00 €	45.000,00 €	3.718,75 €	1.AZ				
											17.180,62 €	2.AZ				
											1.718,06 €	3.AZ Summe 22.617,43				
												(Bem. 45.000= 67.000 x 2/3)				
749		Gerichtl. Kostenfestsetzungsbeschluss	Mohring & Kollegen Anwaltsk.				3.075,30 €		3.075,30 €	3.075,30 €	3.075,30 €					
749		Landesoberkasse	Verwaltungsgericht				540,00 €		540,00 €	540,00 €	540,00 €					
							-540,00 €		-540,00 €	-540,00 €	-540,00 €					
749		Gutachterl. Stellungnahme AKD-Abdichtung	Werner Diez, Ulm				2.530,24 €		2.530,24 €	2.530,24 €	2.530,24 €					
749		Gutachterl. Stellungnahme AKD-Abdichtung	Werner Diez, Ulm				1.114,73 €		1.114,73 €	1.114,73 €	1.114,73 €					
749		Gutachterl. Stellungnahme	IFT Rosenheim				2.578,08 €		2.578,08 €	2.578,08 €	2.578,08 €					
749		Verschattungsanalyse Umplan. Photovolt.	Fa. Hörmann, Zusmarsh.				799,68 €		799,68 €	799,68 €	799,68 €					
749		HLSE-ingenieurtechn. Beratung	RES, Hr. Brenner				25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	5.378,80 €	1.AZ				
											8.333,00 €	2.AZ Summe 13.711,80				
749		Honorargutachten	Rainer Eich, Göppingen				20.000,00 €		10.792,80 €	10.792,80 €	8.974,15 €	1.AZ				
											1.818,65 €	2.AZ Summe 10.792,80				
769		Übernachtungsk. Vogelmann	Walhalla Hotel, Osnabrück				160,00 €		160,00 €	160,00 €	160,00 €					
769		Besprechung Dt. Bundesstiftung Reisekosten 22. u. 23.07.2013	Herr Vogelmann				405,00 €		405,00 €	405,00 €	405,00 €					
769		Erstellung Förderantrag DBU	Arch. Höfler/Krebs				7.474,00 €		7.474,00 €	7.474,00 €	7.474,00 €	In KG 731, KBR Architekten. enthalten				
769		Erstellung Förderantrag u.Schlussber. f.DBU	Arch. Höfler/Krebs				14.750,05 €		14.750,05 €	14.750,05 €	14.750,05 €					
		Nachtrag für DBU-Dokumentationsphase	Arch. Höfler/Krebs				2.100,00 €		2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
- VERTRAULICH -													
Stand: 07.11.2016 ff													
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	ursprüngl. Beauftragungssummen	Nachträge Einzelnachträge	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen
		Zwischenbericht/Nachweis für DBU	Arch. Höfler/Krebs				6.693,75 €		6.693,75 €	6.693,75 €	6.693,75 €	6.693,75 €	
		Zwischenbericht/Nachweis für DBU	Arch. Höfler/Krebs				6.997,20 €		6.997,20 €	6.997,20 €	6.997,20 €	6.997,20 €	
		Erstellung Antrag Nachbewilligung DBU	Arch. Höfler/Krebs				3.992,45 €		3.992,45 €	3.992,45 €	3.992,45 €	3.992,45 €	
769		Bauleistungsversicherung	WGV-Versicherungen, Stgt.				8.481,55 €		8.481,55 €	8.481,55 €	8.481,55 €	8.481,55 €	
771		Prüfstatik	bvs				21.443,94 €		21.443,94 €	21.443,94 €	21.443,94 €	21.443,94 €	
774		Anmietung Räume, Liebknechtstr. 8	GSW, Geislingen			45.000,00 €	45.000,00 €		31.560,60 €	31.560,60 €	14.605,74 €	14.605,74 €	In Kostenberechnung nicht enthalten
											29.211,48 €	29.211,48 €	
		Gutschrift aus Nebenkostenabrechn. GSW									-12.171,45 €	-12.171,45 €	
		Kostenersatz für Schönheitsreparaturen									-1.085,17 €	-1.085,17 €	
											1.000,00 €	1.000,00 €	
											-133,02 €	-133,02 €	Summe 31.427,58
774		Anmiet. Stellplatzfläche für Container	GSW, Geislingen			2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €			In Kostenberechnung nicht enthalten
774		Anmietung Container	Oecon-Mobilraum GmbH, SK			97.500,00 €	105.569,66 €		154.897,16 €	154.897,16 €	19.639,38 €	19.639,38 €	1.AZ In Kostenberechnung nicht enthalten
							Auftragserhöhung	49.327,50 €			7.600,53 €	7.600,53 €	2.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	3.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	4.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	5.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	6.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	7.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	8.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	9.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	10.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	11.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	12.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	13.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	14.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	15.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	16.AZ
											7.600,53 €	7.600,53 €	17.AZ
											13.649,30 €	13.649,30 €	SZ Summe 154.897,16
779		Kostenersatz für Referenzaufnahmen	Rehau AG, Stuttgart						-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
779		Ersatzakkuschrauber nach Diebstahl	OBI Baumarkt				104,49 €		104,49 €	104,49 €	104,49 €	104,49 €	
779		Ausschreibung I. Block	Geislinger Zeitung			124,81 €	124,81 €		124,81 €	124,81 €	124,81 €	124,81 €	
779		Ausschreibung I. Block	Königsteiner Agentur			1.090,03 €	1.090,03 €		1.090,03 €	1.090,03 €	1.090,03 €	1.090,03 €	
779		Ausschreibung II. Block	Geislinger Zeitung			141,23 €	141,23 €		141,23 €	141,23 €	141,23 €	141,23 €	
779		Ausschreibung II. Block	Königsteiner Agentur			1.210,74 €	1.210,74 €		1.210,74 €	1.210,74 €	1.210,74 €	1.210,74 €	
779		Ausschreibung III. Block	Geislinger Zeitung			147,80 €	147,80 €		147,80 €	147,80 €	147,80 €	147,80 €	
779		Ausschreibung III. Block	Königsteiner Agentur			1.441,19 €	1.441,19 €		1.441,19 €	1.441,19 €	1.441,19 €	1.441,19 €	
779		Ausschreibung IV. Block	Königsteiner Agentur			438,94 €	438,94 €		438,94 €	438,94 €	438,94 €	438,94 €	
779		Ausschreibung IV. Block	Geislinger Zeitung			201,99 €	201,99 €		201,99 €	201,99 €	201,99 €	201,99 €	
779		Ausschreibung IV. Block	Königsteiner Agentur			2.604,37 €	2.604,37 €		2.604,37 €	2.604,37 €	2.604,37 €	2.604,37 €	
779		Ausschreibung IV. Block	Geislinger Zeitung			124,81 €	124,81 €		124,81 €	124,81 €	124,81 €	124,81 €	
779		Ausschreibung IV. Block	Königsteiner Agentur			636,46 €	636,46 €		636,46 €	636,46 €	636,46 €	636,46 €	

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige																
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von					
											Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)																
											ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen				
779		Ausschreibung V. Block	Geislinger Zeitung			2.000,00 €	139,59 €		139,59 €	139,59 €	139,59 €					
779		Ausschreibung V. Block	Geislinger Zeitung				124,81 €		124,81 €	124,81 €	124,81 €					
779		Ausschreibung V. Block	Königsteiner Agentur				566,96 €		566,96 €	566,96 €	566,96 €					
779		Ausschreibung V. Block	Königsteiner Agentur				1.031,50 €		1.031,50 €	1.031,50 €	1.031,50 €					
779		Ausschreibung Geothermiespeicher	Staatsanzeiger				1.525,40 €		1.525,40 €	1.525,40 €	1.525,40 €					
779		Portoauslagen Rücksendung Ausschreibung	SG 2.1, Post				28,40 €		28,40 €	28,40 €	28,40 €					
779		Butterbrezeln für Besprechung	Bäckerei Kienle			5,00 €	5,00 €		5,00 €	5,00 €	5,00 €					
779		Butterbrezeln für Besprechung	Bäckerei Kienle				8,00 €		8,00 €	8,00 €	8,00 €					
779		Materialauslagerung, prov. Regale	Fa. Ströhle, Geislingen			1.107,89 €	1.107,89 €		1.107,89 €	1.107,89 €	1.107,89 €					
779		Öfftl. Ausschreibung versch. Gewerke	Geislinger Zeitung				146,16 €		146,16 €	146,16 €	146,16 €					
779		Ausschreibung im Staatsanzeiger	Königsteiner Agentur				1.313,15 €		1.313,15 €	1.313,15 €	1.313,15 €					
779		Amtl. Bekanntm. Blitzsch., Vers-ring., Wärme	Geislinger Zeitung				134,23 €		134,23 €	134,23 €	134,23 €					
779		Amtl. Bekanntm. Landesauschreibungsbl.	Staatsanzeiger				3.109,01 €		3.109,01 €	3.109,01 €	3.109,01 €					
779		Amtl. Bekanntm. Landesauschreibungsbl.	Staatsanzeiger				1.575,94 €		1.575,94 €	1.575,94 €	1.575,94 €					
779		Amtl. Bekanntm. Beleuchtungsk. + Brandm.	Staatsanzeiger				1.574,42 €		1.574,42 €	1.574,42 €	1.574,42 €					
779		Amtl. Bekanntm. Beleuchtungsk. + Brandm.	Geislinger Zeitung				134,23 €		134,23 €	134,23 €	134,23 €					
779		Amtl. Bekanntm. Landesauschreibungsbl.	Staatsanzeiger				1.454,95 €		1.454,95 €	1.454,95 €	1.454,95 €					
779		Amtl. Bekanntm. Blitzschutzanlage	Geislinger Zeitung				134,23 €		134,23 €	134,23 €	134,23 €					

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											ursprüngl. Beauftragungssummen	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen	
779		Beratungskosten bezgl. Elektrot.II, Starz	RA Kellner § Kollegen				1.136,45 €		1.136,45 €	1.136,45 €	1.136,45 €		
779		Beratungskosten bezügl. Fa. Rückert	RA Kellner § Kollegen				1.490,48 €		1.490,48 €	1.490,48 €	1.490,48 €	Summe 2.626,93	
779		Reinigung der v. Handwerkern gen. WCs	I. Siegel, Bad Überkingen				309,40 €		309,40 €	309,40 €	309,40 €		
779		Reinigung Ges. Schulcontainer u. Mobiliar	I. Siegel, Bad Überkingen				1.934,94 €		1.934,94 €	1.934,94 €	1.934,94 €		
779		Reinigungsarbeiten 11.,12. und 15.09.15	I. Siegel, Bad Überkingen				3.310,58 €		3.310,58 €	3.310,58 €	3.310,58 €		
779		Reinigungsarbeiten Mensa+Lehrerzimmer	I. Siegel, Bad Überkingen				3.152,90 €		3.152,90 €	3.152,90 €	3.152,90 €		
779		Reinigungsarbeiten 02.11 bis 14.11.15	I. Siegel, Bad Überkingen				3.370,08 €		3.370,08 €	3.370,08 €	3.370,08 €		
779		Reinigungsarbeiten 02.11 bis 14.11.15	I. Siegel, Bad Überkingen				696,15 €		696,15 €	696,15 €	696,15 €		
779		Fensterrein. im Rahmen Innenverglasung	I. Siegel, Bad Überkingen				5.337,15 €		5.337,15 €	5.337,15 €	5.337,15 €		
779		Reinigungsarbeiten 12.02. bis 14.02.16	I. Siegel, Bad Überkingen				7.166,18 €		7.166,18 €	7.166,18 €	7.166,18 €		
779		Reinigungsarbeiten 09.03. bis 03.04.16	I. Siegel, Bad Überkingen				8.972,60 €		8.972,60 €	8.972,60 €	8.972,60 €		
779		Reinigungsarbeiten 12.05. bis 31.05.16	I. Siegel, Bad Überkingen				7.429,17 €		7.429,17 €	7.429,17 €	7.429,17 €		
779		Reinigungsarbeiten 01.06. bis 24.06.16	I. Siegel, Bad Überkingen				2.691,78 €		2.691,78 €	2.691,78 €	2.691,78 €		
779		Reinigungsarbeiten 13.07. bis 26.07.16	I. Siegel, Bad Überkingen				974,61 €		974,61 €	974,61 €	974,61 €		
779		Reinigungsarbeiten 15.08. bis 31.09.16	I. Siegel, Bad Überkingen				2.413,32 €		2.413,32 €	2.413,32 €	2.413,32 €		
779		Reinigungsarbeiten 02.09. bis 30.09.16	I. Siegel, Bad Überkingen				12.341,49 €		12.341,49 €	12.341,49 €	12.341,49 €		
		Rest							10.000,00 €	10.000,00 €			
779		Sonderreinigung Einweihung	KAWO Dienstleistung GmbH				3.979,36 €		3.979,36 €	3.979,36 €	3.979,36 €		
779		Transport Holzpanelen	Emil Rapp Bauunternehmen				138,64 €		138,64 €	138,64 €	138,64 €		
779		Umzug NWT-Räume	Fa. Wackler & Schmitt, GP				9.368,87 €		9.368,87 €	9.368,87 €	9.245,38 €		
779		Umzug NWT-Räume, Auftragsserhöhung	Fa. Wackler & Schmitt, GP				1.213,36 €		1.213,36 €	1.213,36 €	1.336,85 €		
779		Umzug NWT-Räume, Nur Vorarbeiten	Fa. Wackler & Schmitt, GP				1.023,40 €	1.868,59 €	2.891,99 €	2.891,99 €	2.891,99 €		
779		Umzug NWR-Räume, Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				321,30 €		321,30 €	321,30 €	321,30 €		
779		Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				642,60 €		642,60 €	642,60 €	642,60 €		
779		Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				771,12 €		771,12 €	771,12 €	771,12 €		
779		Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				510,34 €		510,34 €	510,34 €	510,34 €		
779		Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				514,08 €		514,08 €	514,08 €	514,08 €		
779		Vermietung Packmittel	Fa. Wackler & Schmitt, GP				299,88 €		299,88 €	299,88 €	299,88 €		
779		Umzugsarbeiten Juli 2015	Fa. Wackler & Schmitt, GP				5.642,77 €		5.642,77 €	5.642,77 €	5.642,77 €		
779		Umzugsarbeiten September 2015	Fa. Wackler & Schmitt, GP				1.914,82 €		1.914,82 €	1.914,82 €	1.914,82 €		
779		Möbeltransport	Fa. Schwenk, Geislingen				833,60 €		833,60 €	833,60 €	833,60 €		
779		Gerüst für NWT-Bereich	item,Ulm				1.028,64 €		1.170,64 €	1.170,64 €	1.170,64 €		
							142,00 €	Auftragsserhöhung					
779		Hilfeleistung nach Wassereinbruch	Freiwillige Feuerwehr Geislingen				5.040,00 €		5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €		
779		Hilfeleistung nach Wassereinbruch	Freiwillige Feuerwehr Geislingen				1.272,00 €		1.272,00 €	1.272,00 €	1.272,00 €		
779		Baureinigung WC-Anlagen	Thomas Kramer, Geislingen				37,13 €		37,13 €	37,13 €	37,13 €		
779		Baureinigung Toiletten	Thomas Kramer, Geislingen				57,18 €		57,18 €	57,18 €	57,18 €		
779		Verstellfüße u. Gabelhubwagen für Umzu	Häcker Eisenwaren				769,69 €		769,69 €	769,69 €	769,69 €		

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige													
											Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München		
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)													
											ursprüngl. Beauftragungssummen	prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten	- VERTRAULICH - Stand: 07.11.2016 ff
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuzuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen	
700		Baunebenkosten											
779		Umzug NWT-Räume, weitere Beauftragung	Fa. Wackler & Schmitt, GP				24.062,41 €		24.062,41 €	24.062,41 €	24.062,41 €		
779		Nachberechnung der Entsorgungskosten	Fa. Wackler & Schmitt, GP				1.023,64 €		1.023,64 €	1.023,64 €	1.023,64 €		
779		Entsorgung Sonderabfälle	ETG, Göppingen				3.138,98 €		3.138,98 €	3.138,98 €	3.138,98 €		
779		Container, Tafeln entfernen, ...	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				5.832,27 €		5.832,27 €	5.832,27 €	5.832,27 €		
779		Container, Tafeln entfernen, ...	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				544,76 €		544,76 €	544,76 €	544,76 €		
779		Container, Tafeln entfernen, ...	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				1.190,00 €		1.190,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €		
779		Container Schottergemisch Austellfl. Contain	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				936,39 €		936,39 €	936,39 €	936,39 €		
779		Container, Frostschutz Wasserleitung	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				1.031,35 €		1.031,35 €	1.031,35 €	1.031,35 €		
779		Arbeiten für Anschl. Wasser / Strom	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				3.046,17 €		3.046,17 €	3.046,17 €	3.046,17 €		
779		Container ausräumen	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				2.565,68 €		2.565,68 €	2.565,68 €	2.565,68 €		
779		Möbeltransport in Schulcontainer	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				1.587,76 €		1.587,76 €	1.587,76 €	1.587,76 €		
779		Entsorgungskosten Mat. Schrottcontainer	Fa. Schwenk, Geislingen/Steige				884,41 €		884,41 €	884,41 €	884,41 €		
779		Serverarb. Stromausf. Wg. Abbrucharbeiten	CTL Lang, Böhmenkirch				154,70 €		154,70 €	154,70 €	154,70 €		
779		Setzen Wasserzähler in Schulcontainer	EVF Göppingen				66,34 €		66,34 €	66,34 €	66,34 €		
779		Prov. Wasserzuleitg. Für Container	EVF Göppingen				750,19 €		750,19 €	750,19 €	750,19 €		
779		Montage TW-LTg. Zu Schulcontainern	Scheible GmbH, Geislingen				1.351,89 €		1.351,89 €	1.351,89 €	1.351,89 €		
779		Versch. Zylinder für Container	Ernst Häcker, Geislingen				154,99 €		154,99 €	154,99 €	154,99 €		
779		Backwaren für 28.10.2014	Bäckerei Bopp, Geislingen				297,00 €		297,00 €	297,00 €	297,00 €		
779		Kapellmühlennutzung 28.10.2014	FB 5 / SG 5.2				291,80 €		291,80 €	291,80 €	291,80 €		
779		Mietanteilübernahme für Tierunterbringung	Herr Tochtermann, Geislingen				260,00 €		260,00 €	260,00 €	260,00 €		
779		Mietanteilübernahme für Tierunterbringung	Bernd Tochtermann				390,00 €		390,00 €	390,00 €	390,00 €		
779		Mietanteilübernahme für Tierunterbringung	Bernd Tochtermann				390,00 €		390,00 €	390,00 €	390,00 €		
779		Mietanteilübernahme für Tierunterbringung	Bernd Tochtermann				390,00 €		390,00 €	390,00 €	390,00 €		
779		Mietanteilübernahme für Tierunterbringung	Bernd Tochtermann				390,00 €		390,00 €	390,00 €	390,00 €		
779		Ersatz für Geräte und Beschädigung Verkaufswa	Bernd Tochtermann				542,29 €		542,29 €	542,29 €	542,29 €		
779		Schlüssel Zwischenlager NWT	Ernst Häcker, Geislingen				39,15 €		39,15 €	39,15 €	39,15 €		
779		Zylinder u. Schlüssel Unterbringung Tiere	Ernst Häcker				286,13 €		286,13 €	286,13 €	286,13 €		
779		2 Schließzylinder	Ernst Häcker, Geislingen				946,95 €		946,95 €	946,95 €	946,95 €		
779		2-türiger Schlüsselschrank	Ernst Häcker, Geislingen				359,19 €		359,19 €	359,19 €	359,19 €		
779		Tesa Gewebeband	Ernst Häcker, Geislingen				94,46 €		94,46 €	94,46 €	94,46 €		
779		Leuchtstofflampe für Kiga Sonnenschein	EN Neuhäuser, Geislingen				48,56 €		48,56 €	48,56 €	48,56 €		
779		Visualisierung Energie-Fassade	sketschwork Jakob Winter				220,00 €		220,00 €	220,00 €	220,00 €		
779		Markierungsarbeiten für Baucontainer	Städt. Bauhof				157,10 €		157,10 €	157,10 €	157,10 €		
779		Miete Luftentfeuchter 21.01.-20.03.15	Schwenk-Bau, Geislingen				1.053,15 €		1.053,15 €	1.053,15 €	1.053,15 €		
779		Umleitung für Radweg wegen Baustelle	Städt. Bauhof				187,90 €		187,90 €	187,90 €	187,90 €		
779		RFID Scanner Sekretariat	Umbuchung				226,10 €		226,10 €	226,10 €	226,10 €		
779		Dokumentation / Monitoring	Polat, Externe				15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
		Kosten Schubart-RS							-81.000,00 €	-81.000,00 €			

Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums, Staubstr. 50, 73312 Geislingen an der Steige												Aufgestellt SG 3.1/B. auf der Zahlenbasis und den Erläuterungen von Prof. Dr.-Ing. Horst Höfler, Dipl.-Ing. Eckart Krebs, 80796 München					
Kostendatenblatt nach DIN 276 (Bruttokosten)												- VERTRAULICH -					
												ursprüngl. Beauftragungssummen		prognostizierte Kosten= vorauss. Endkosten		Stand: 07.11.2016 ff	
KG	LV-Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Kostenschätzung vom 11.11.2013	Kostenberechnung vom 29.01.2014 Neuordnung vom 10.02.2014 Kostenüberarbeitung vom 18.03.2014	Kostenanschläge Stand 25.06.2014 Bei Vergabe	Kostenanschläge Einzelaufträge	Nachträge Einzelnachträge	Kostenanschlag Gesamtauftrag	Kostenminderung/ Kostenmehrung	Kostenfeststellung Abrechnung	Bemerkungen					
		Sonstiges/Unvorhergesehenes							69.000,00 €	69.000,00 €							
		Summe KG 700		1.650.000,00 €	2.065.100,00 €	2.340.699,86 €	2.788.749,11 €	430.667,28 €	2.983.968,73 €	916.868,73 €	2.847.330,15 €	Antrag Ausgleichsstock 2.065.100,- €					
		Einsparvorgabe zur Einhaltung des Budgets			129.000,00 €												
		BAUKOSTEN (brutto)		10.800.000,00 €	13.229.000,00 €	14.649.929,88 €	17.071.718,83 €	3.922.796,20 €	19.600.467,28 €	6.456.946,95 €	18.246.391,49 €						
GBK		GESAMTBUDGET / GESAMTBAUKOSTEN (brutto)			13.100.000,00 €	14.649.929,88 €	17.071.718,83 €		19.600.467,28 €	6.500.467,28 €		Akt. Kostenüberschreitung					
												Testfassade und Umbaukosten für ein geschlossenes System sind lt. Arch. in KG 337 Fassade I enthalten.					
		Einsparvorgabe zur Einhaltung des Budgets / Gegenfinanzierung mit DBU-Fördermitteln			-124.881,00 €				-124.881,00 €			DBU-Fördermittel (Zusage)					
		Angefragt durch Antragstellung bei der DBU, weitere Förderung für AKD, thermoaktivierte Fassade, Langzeitspeicher			-669.000,00 €				-681.500,00 €			DBU-Fördermittel (Antragstellung)					
		Angefragt durch Antragstellung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, Förderung für LED-Technik			-100.096,89 €				-100.096,89 €			Fördermittel des Bundesministeriums f. Umwelt, Natursch., ... (Antragstellung)					
												gesamte Förderung 906.477,89 Euro					
GBK		KOSTENBUDGET/ FINANZIERUNG (brutto)			12.206.022,11 €				18.693.989,39 €								
Hinweise:	Die zweckgebundene Fördermittel der DBU und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit müssen direkt am Objekt investiert werden - s. Förderkriterien																
	Anmerkung: Die Summe von 19.600,00 Euro beinhaltet 2/3 der Summe von 70.000,- Euro für die honorarrechtl. Beratung im Rechtsstreit mit den Umlandgemeinden.																
	Zusammenstellung Kosten für RP (Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock), 27.03.2015																
		Kostenermittlung Interimsunterbringung			264.435,45 €												